

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Công tác quản lý đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn huyện

Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công 06 tháng đầu năm và cả năm 2017 và tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách như sau:

A. DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ TRUNG ƯƠNG
(Tiến độ thực hiện, vốn giải ngân, khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp những tháng cuối năm 2017 chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)

I. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn và tình hình giải ngân 2017

1. Tổng số dự án: 21 dự án; tổng kế hoạch vốn: 58.880 triệu đồng (trong đó, chưa được phân bổ vốn ngân sách trung ương); gồm:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 11.000 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 05 dự án; tổng kế hoạch vốn: 39.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 8.000 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn 880 triệu đồng.

2. Ước giải ngân kế hoạch vốn:

- Giải ngân 06 tháng đầu năm 2017 là 23.235 triệu đồng/58.880 triệu đồng, đạt 39,5% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân cả năm 2017 là 52.000 triệu đồng/58.880 triệu đồng, đạt 88,3% kế hoạch năm.

II. Tiến độ thực hiện các dự án

1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

- Có 02/03 dự án đã hoàn thành việc thi công xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng và đang trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Mở rộng, nâng công suất Nhà máy điện An Hội, Chung cư cho người có thu nhập thấp.

- Có 01 dự án đang tiếp tục triển khai thi công theo thiết kế được phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2017; đến tháng 12 nộp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán: Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo

Nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành đạt tiến độ được phê duyệt.

2/ Dự án chuyển tiếp

- Có 01/05 dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán (phần vốn ngân sách Trung ương): Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo.

- Có 01/05 dự án đang tạm dừng thi công để trình điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc: Cảng tàu khách Côn Đảo.

- Có 03/05 dự án đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục theo thiết kế được duyệt:

+ Hồ chứa nước Quang Trung II.

+ Trường THCS Côn Đảo.

+ Đường và kè quanh hồ Quang Trung.

Nhìn chung, trong các dự án thi công chuyển tiếp có 01 dự án thi công chậm đã được UBND huyện tổ chức họp để chấn chỉnh, nhắc nhở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng các nhà thầu liên quan, hiện nay việc thi công đã ổn định và đi vào nề nếp.

3/ Dự án khởi công mới

Năm 2017, huyện Côn Đảo được bố trí vốn khởi công mới 01 dự án là dự án Chợ Côn Đảo. Đến nay, dự án chưa khởi công do chưa hoàn tất các thủ tục: phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu các gói thầu.

4/ Dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2017, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 16 dự án (trong đó có 12 dự án giao và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn, 04 dự án giao nhiệm vụ bổ sung). UBND huyện Côn Đảo đã giao BQLDA ĐTXD huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định nội bộ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Có 07 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ nhất), điều chỉnh theo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ hai), gồm:

+ Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo.

+ Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo.

+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

+ Kho dự trữ lương thực tại Côn Đảo.

+ Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo, hạng mục: Xây dựng công trình đường giao thông và chuẩn bị kỹ thuật chính khu dân cư số 3.

+ Trường mầm non Côn Đảo.

- Có 02 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đã trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh lần thứ nhất và đang điều chỉnh theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong tháng 7/2017 sẽ hoàn chỉnh việc bổ sung, điều chỉnh trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ 2), gồm:

+ Nạo vét hồ Quang Trung I.

+ Thay thế bóng đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm điện.

- Có 01 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng chưa đủ cơ sở hợp Hội đồng thẩm định cấp huyện để thẩm định nội bộ là dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo (khu 9A).

- Có 03 dự án đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện, trong tháng 7/2017 bố trí lịch họp Hội đồng thẩm định cấp huyện, gồm:

+ Trường tiểu học Côn Đảo.

+ Hồ chứa nước núi Một.

+ Hồ và đập Lò Vôi.

- Có 02 dự án chưa lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm:

+ Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo.

+ Nhà máy xử lý rác thải.

- Có 01 dự án đang thuê đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017 để trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh: Hồ chứa nước Bưng Bèo – Cỏ Ống.

- Ngoài ra, trong giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo thì cần thiết phải đầu tư xây dựng một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện Côn Đảo đã kiến nghị và đang chờ UBND tỉnh xem xét, giao nhiệm vụ để có đủ cơ sở lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, gồm:

+ Nâng công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt lên 6.000 m³/ngày đêm (Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được lập và thẩm định nội bộ; hiện chờ ý kiến giao nhiệm vụ của UBND tỉnh làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh).

+ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Côn Đảo.

- Căn cứ Thông báo số 270/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh giao UBND huyện Côn Đảo bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án cho các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của Tỉnh, cụ thể như sau:

+ Dự án Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo: chuyển giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

+ Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo và dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo: chuyển giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

+ Các dự án hồ chứa nước (*Nạo vét hồ Quang Trung I; Hồ và đập Lò Vôi; Hồ chứa nước núi Một; Hồ chứa nước Bưng Bèo – Cỏ Ống*): chuyển giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm Chủ đầu tư.

B. DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN XDCB PHÂN CẤP CHO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (Tiến độ thực hiện, vốn giải ngân, khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

I. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn và tình hình giải ngân

1/ Tổng số dự án: 33 dự án; tổng kế hoạch vốn: 246.071 triệu đồng; trong đó:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 06 dự án, kế hoạch vốn 16.700 triệu đồng.

- Dự án chuyển tiếp: 03 dự án; tổng kế hoạch vốn: 6.700 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn: 222.191 triệu đồng.

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 16 dự án; tổng kế hoạch vốn: 480 triệu đồng.

2/ Ước giải ngân kế hoạch vốn:

- Giải ngân 06 tháng đầu năm 2017 là 88.060 triệu đồng/246.071 triệu đồng; đạt 34,5% kế hoạch năm.

- Ước giải ngân cả năm 2017 là 164.879 triệu đồng/246.071 triệu đồng; đạt 67% kế hoạch năm

II. Tiến độ thực hiện các dự án

1/ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành

- Có 01/06 dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc xây lắp, bàn giao đưa vào sử dụng và đang thực hiện thủ tục kiểm toán công trình xây dựng hoàn thành: Xây dựng trạm kiểm dịch động vật.

- Có 02/06 dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào sử dụng và tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại thuộc dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động:

+ Xây dựng công viên Nguyễn Huệ.

+ Xây dựng trụ sở làm việc Trạm Cung cấp nước.

- Có 03/06 dự án đang triển khai các hạng mục theo thiết kế được duyệt:

+ Mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ.

+ Xây dựng các phòng chuyên môn Trường tiểu học Cao Văn Ngọc.

+ Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Khu dân cư số 8.

Nhìn chung, việc triển khai các dự án đạt tiến độ đề ra ngoại trừ những hạng mục gặp khó khăn, vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng hoặc gặp khó khăn về nguồn cung ứng nguyên vật liệu thi công.

2/ Dự án chuyển tiếp

- Có 01/03 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa thể triển khai theo kế hoạch: Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại).

- Có 01/03 dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc thi công xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng: Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao.

- Có 01/03 dự án đang thi công theo thiết kế được phê duyệt để chuẩn bị, bàn giao đưa vào sử dụng: Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu.

Nhìn chung, ngoại trừ dự án Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại) đang vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các dự án còn lại thi công đạt tiến độ được phê duyệt.

3/ Dự án khởi công xây dựng mới

- Có 01/08 dự án đã khởi công xây dựng và đang tiến hành thi công: Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm.

- Có 06/08 dự án đang thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình làm cơ sở lựa chọn nhà thầu trước khi khởi công xây dựng:

- + Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng.
- + Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo.
- + Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1).
- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10.
- + Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2017.
- + Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo.
- Có 01/08 dự án gặp khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai: Xây dựng hệ thống hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc khởi công mới các dự án chậm, chủ yếu tập trung ở khâu lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình làm cơ sở lựa chọn nhà thầu các dự án.

4/ Các dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2017, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 480 triệu đồng cho 16 dự án để thực hiện thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- 01 dự án đã trình Hội đồng thẩm định cấp huyện họp, Chủ đầu tư đang điều chỉnh theo ý kiến góp ý tại cuộc họp: Dự án Đường xuống các bãi tắm.

- Có 05 dự án Chủ đầu tư đã trình hồ sơ tới Hội đồng thẩm định cấp huyện, dự kiến tháng 7/2017 họp thẩm định, gồm các dự án:

- + Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong.

- + Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch.

- + Xây dựng kè taluy bảo vệ hồ An Hải từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh.

- + Xây dựng trụ sở Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- + Xây dựng trụ sở BQL các khu du lịch.

- Có 07 dự án đang được BQLDA ĐTXD huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng gặp khó khăn do vị trí, địa điểm đầu tư theo các quy hoạch chưa rõ ràng, gồm:

- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 4, 5 (sử dụng chung).

- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 6.

- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 7.

- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 8.

- + Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 9.

- + Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi.

- + Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Có 03 dự án đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến tháng 7/2017 trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định, gồm:

- + Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép.

- + Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ.

+ Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm.

D. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

- Tiến độ thực hiện một số dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới còn chậm: Dự án Chợ Côn Đảo (đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trước khi lựa chọn nhà thầu xây lắp); các dự án Trường mầm non Bến Đầm, Trụ sở làm việc khu dân cư số 10, Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà, Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo hiện đang thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình làm cơ sở lựa chọn nhà thầu nên chưa khởi công xây dựng. UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện và khối lượng giải ngân các dự án theo hàng quý để đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo vẫn tiếp tục tạm dừng thi công để điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ đầu tư dự án đã phối hợp đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh, đang chờ UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thấp một phần do các dự án thuộc danh mục khởi công mới chưa khởi công nên chưa có khối lượng thanh toán; một phần do BQLDA ĐTXD huyện gặp khó khăn về mặt nhân sự phụ trách kế toán nên chưa hoàn tất hồ sơ thanh toán khối lượng cho các dự án đang triển khai thi công.

- Đến nay, việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 vẫn chưa hoàn tất do một số dự án đang lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng gặp một số khó khăn, cụ thể như sau:

+ Về vị trí, địa điểm đầu tư theo quy hoạch, gồm: Nghĩa trang nhân dân; Hồ chứa nước Núi Một; Xây dựng trụ sở làm việc các Khu dân cư số 4,5,6,7,8,9; Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

+ Về xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Các dự án UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn gặp khó khăn trong việc thỏa thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hỗ trợ cho dự án nên thiếu cơ sở để quyết định chủ trương đầu tư. Đến nay, mặc dù UBND huyện Côn đã phối hợp với các Sở, ngành nhiều lần họp với các Bộ, ngành Trung ương về nguồn vốn đầu tư cho các dự án nhưng vẫn chưa có ý kiến kết luận chính thức.

+ Ngoài ra, đối với các dự án sử dụng vốn phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư thì UBND tỉnh và các Sở, ngành cũng không có thông báo hoặc ấn định mức vốn sẽ phân cấp trong giai đoạn 2016 – 2020; UBND huyện chỉ dựa trên số vốn được phân cấp giai đoạn 2011 – 2015 để dự báo khả năng vốn được phân cấp giai đoạn 2016 – 2020 nhằm lựa chọn, giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án và thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn các dự án dựa trên số dự báo.

- Ước giải ngân cả năm 2017 nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư đạt tỷ lệ thấp do tổng vốn đầu tư bổ sung cho 02 dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm và Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng là 200 tỷ đồng (ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho vốn XDCB phân cấp) trong khi vốn giải ngân năm 2017 là 108 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn. Số vốn trên

được bổ sung cho tổng thể dự án, trong khi thời gian thực hiện dự án kéo dài trong 02 năm 2017, 2018 nên chỉ có thể thanh toán hết số vốn được bổ sung trong 02 năm 2017 và 2018.

E. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đầu tư công những tháng cuối năm 2017

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân kế hoạch vốn được bố trí.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng các dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo danh mục dự án giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

- Thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Nghiên cứu, phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác quản lý đầu tư công theo hướng tập trung cho Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế.

F. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- Yêu cầu các chủ đầu tư trong thời quá trình triển khai thi công các công trình phải đảm bảo đúng tiến độ cam kết, nếu chậm tiến độ thì kiểm điểm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định, tránh gây thất thoát, nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát một số dự án chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các chủ đầu tư dự án chủ động rà soát để điều hòa, điều chỉnh các nguồn vốn để tăng tỷ lệ giải ngân để tránh trường hợp không giải ngân hết vốn và phải hủy dự toán.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án để rút ngắn thời gian thực hiện công tác này, sớm bàn giao quỹ đất sạch xây dựng công trình.

- Trình xin ý kiến của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nguồn vốn XD CB phân cấp đã được bố trí cho công trình Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – Bến Đầm và Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng.

G. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Đến tháng 6/2017, UBND huyện Côn Đảo nhận được báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty cổ phần Cam Ly (Khu du lịch Poulo Condor) và Công ty TNHH Việt Nga (Khu du lịch nghỉ mát Việt Nga). Tiến độ cụ thể như sau:

1. Dự án Khu du lịch Poulo Condor

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 292.600.000.000 đồng.

- Vốn đã góp: 292.600.000.000 đồng.

- Tiến độ thực hiện ước đạt 80% khối lượng công việc được phê duyệt, cụ thể như sau:

+ Các hạng mục đã hoàn thiện, đưa vào hoạt động: Khu nhà hàng, khu vực lễ tân, hồ bơi, phòng tập thể dục, 24 phòng nghỉ đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

+ Các hạng mục đang tiếp tục đầu tư xây dựng, gồm: khu Spa và 12 phòng nghỉ (dự kiến hoàn thành tháng 9/2017), hệ thống xử lý nước thải.

- Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị: Không có.

2. Dự án Khu du lịch nghỉ mát Việt Nga

- Tổng vốn đầu tư đăng ký: 05 triệu USD.

- Vốn đã góp: 05 triệu USD.

- Tiến độ thực hiện dự án đạt 92% khối lượng công việc được phê duyệt, cụ thể như sau:

+ Các hạng mục đã thực hiện xong: Cải tạo suối, san lấp mặt bằng, xây kè chắn sóng giai đoạn 1, dọn đá bãi biển, xây thô khách sạn 05 tầng, xây dựng hồ chứa nước ngọt và các hạng mục tạo cảnh quan.

+ Các hạng mục đang triển khai thi công: Hoàn thiện khách sạn 05 tầng, xây kè chắn sóng giai đoạn 2, đường giao thông nội bộ, lắp đèn năng lượng mặt trời, xây dựng khu spa – vật lý trị liệu, xây dựng khu xử lý nước thải.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Chi phí đầu tư tại Côn Đảo tăng cao do các chi phí vận chuyển vật tư, giá vật tư cao.

+ Việc triển khai dự án phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khi vận chuyển nhân công, vật tư phục vụ thi công dự án.

+ Khu vực triển khai dự án chưa đảm bảo cung cấp đủ điện, nước.

- Đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư: Kiến nghị các Sở, ngành và UBND huyện sớm xem xét, phê duyệt chủ trương mở rộng dự án, hỗ trợ Công ty về nguồn điện nước để hạn chế tối đa việc thiếu điện nước trong lúc vận hành dự án.

3. Khó khăn và đề xuất kiến nghị:

a. Khó khăn:

Trên thực tế, các Chủ dự án không gửi báo cáo định kỳ về UBND huyện Côn Đảo. Có một số Chủ dự án thì khi UBND huyện gửi văn bản đề nghị báo cáo thì không có người nhận do địa chỉ không đúng hoặc nhận văn bản nhưng không thực hiện báo cáo. Mặt khác, UBND huyện Côn Đảo không được cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án triển khai trên địa bàn huyện. Từ những nguyên nhân trên, việc theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình triển khai các dự án cũng như thực hiện chế độ thông tin, báo cáo giữa UBND huyện Côn Đảo với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan về tình hình triển khai dự án và tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện gặp nhiều khó khăn.

b. Đề xuất, kiến nghị:

- UBND huyện Côn Đảo đề xuất các Sở, ngành liên quan đánh giá lại tính khả thi của các dự án để đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án không khả thi.

- Đề nghị Chủ đầu tư các dự án thực hiện báo cáo UBND huyện Côn Đảo theo định kỳ về tình hình triển khai các thủ tục đầu tư các dự án.

- Kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định các Chủ dự án phải thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn

thực hiện gửi UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện nơi đầu tư dự án làm cơ sở để các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp thực hiện trong việc quản lý các dự án đầu tư.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:


- UBND tỉnh (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CẢ NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số *170* /BC-UBND ngày *10/1* /2017 của UBND huyện Côn Đảo)
Nguồn vốn: Ngân sách huyện

Đơn vị: Triệu đồng.																		
TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân/KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú						
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân											
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>						
	Tổng cộng				246,071	-	88,060	164,879										
A	TT KL dự án đã hoàn thành				16,700	-	8,997	16,700										
1	Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (giữa đường Nguyễn Huệ và đường song hành)	BQLDA	14.413m2	11.234	2.000		100	2.000	- Đã bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1. - Đang lập thiết kế bổ sung đoạn còn lại (theo tuyến đường song hành đoạn còn lại)		- Trong tháng 7/2017, BQLDA trình thẩm định, phê duyệt bổ sung đoạn còn lại theo đường song hành để triển khai thi công. - BQLDA lập, nộp hồ sơ quyết toán giải đoạn 1 của dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2017.							
2	Mở rộng, nâng cấp Trường mầm non Tuổi Thơ	BQLDA	3.125m2	26.282	4.600		3.550	4.600	- Phần mở rộng (08 nhóm lớp) đã được bàn giao đưa vào sử dụng. - Đang thi công sửa chữa một số hạng mục thuộc khối lớp học hiện hữu.		BQLDA tiếp tục kiểm tra, giám sát, đón tiếp nhà thầu thi công để kịp bàn giao toàn bộ dự án trong tháng 8/2017 nhằm phục vụ năm học mới. - BQLDA lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 11/2017.							

Nguyễn Văn...

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMĐT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
3	Xây dựng các phòng chuyên môn Trường TH Cao Văn Ngọc	BQLDA	1.755m ²	26.250	4.900		3.000	4.900	Khởi lượng thi công xây lắp đã hoàn thành, hiện đang kiểm tra trước khi nghiệm thu.		- BQLDA tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao dự án đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2017. - BQLDA lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 11/2017.	
4	Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC số 8	BQLDA	218,7m	14.519	1.600			1.600	- Các hạng mục vỉa hè, công thoát nước, trong cỏ tạo cảnh quan, nền đường đã thi công xong. - Chuẩn bị thi công như mặt đường.	Hiện nay, trạm trộn bê tông nhựa nóng đang bị hư hỏng và chưa thể khắc phục nên chưa có nguồn cung cấp bê tông nhựa để tham mặt đường.	- Trong tháng 7/2017 xem xét, cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án trong thời gian chờ khắc phục sự cố trạm trộn bê tông nhựa nóng. - Khi có nguồn cung cấp bê tông nhựa thì kịp thời tham mưu mặt đường.	
5	Xây dựng Tru sở làm việc cho Trạm cung cấp nước Côn Đảo	Trạm CCN	Tổng diện tích XD khoảng 2.962m ²	14.491	2.600		1.590	2.600	- Các hạng mục: trụ sở chính, nhà xe, nhà kho đã thi công xong và đưa vào sử dụng. - Triển khai thi công trạm biến áp, tường rào, kê chân cát, trồng cây xanh.	Công tác bồi thường GPMB của dự án vẫn chưa hoàn tất nên các đầu tư thực hiện dứt điểm hạng mục đang triển khai thi công bị dờ dang.	- Trong tháng 7,8/2017: chỉ đạo Trung tâm PTQĐ phối hợp Phòng TNMT và chủ GPMB của dự án thực hiện dứt điểm công tác bồi thường GPMB công tác bồi thường GPMB để thi công hoàn tất các hạng mục còn lại của dự án.	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017			Ước giải ngân/KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Chí chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân						
6	Xây dựng Trạm kiểm dịch động vật	Phòng KT	Vấn phòng làm việc, khu cách ly, khu nuôi nhốt, các hàng mục phụ trợ và trang thiết bị làm việc	7.095	1.000		757		1.000	- Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng. - Đang kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.		Trong tháng 7/2017, Chủ đầu tư đơn đốc đơn vị tư vấn kiểm toán hoàn tất báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; tháng 8/2017 trình hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán.	
B	Dự án chuyển tiếp				6.700	-	2.903	11.684		- Hiện đang thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án theo đơn công do công tác bồi giải bồi thường, GPMB bị kéo cũng như giá vật liệu dài hiện nay.	Dự án chưa thể khởi duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo.		
1	Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại)	BQLDA	293m	5.091	1.000				1.000	Đang rải đá lớp 2 nền đường để chuẩn bị tưới nhựa và rải đá, lu lên mặt đường.		- Trong tháng 8/2017 hoàn thành việc thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Tháng 11, BQLCTCC hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.	
2	Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu	BQL CTCC	Bề rộng nền đường 12,5m, bề rộng mặt đường 7,5m; áo đường láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m ² dày 3,5cm	12.081	4.000		2.000		4.000				
3	Sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp Tru sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao	BQLDA	Cải tạo hồi đường: xử lý các vị trí lún, nứt móng, tường, nền nhà, cải tạo khu vệ sinh	4.185	1.700		903		1.700	Dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng		Trong tháng 10/2017, BQLDA hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.	
C	Dự án khởi công mới				222.191	-	76.160	136.495					
1	Cải tạo, nâng cấp đường Cò Ông - Bến Đầm	BQLDA	Tổng chiều dài tuyến 26.188m bám theo bề rộng nền đường hiện hữu; áo đường BTN C12,5; hệ thống thoát nước; hệ thống ATGT	#####	170.000		76.160		90.000	Hiện đang thi công tuyến đường đi Cò Ông (giao có lẽ và cải tạo nền đường) và thỏa thuận địa điểm lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng		BQLDA tiếp tục đơn đốc, kiểm tra, giám sát đơn vị thi công để khẩn trương thi công các hạng mục theo thiết kế được duyệt, đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 4/2018	

nghe

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMĐT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
2	Sửa chữa hệ thống đường Tôn Đức Thắng	BQLDA	Gia cố tuyến kẻ hiện hữu, cải tạo vỉa hè, công thoát nước, điện chiếu sáng	49.021	30.000			18.000	Đơn vị tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi trình Sở GTVT thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và khởi công xây dựng.		BQLDA đơn độc đơn vị tư vấn khảo sát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trình Sở GTVT thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 8/2017, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong tháng 10/2017.	
3	Xây dựng trường mầm non Bến Dầm (giai đoạn 1)	BQLDA	04 nhóm lớp, khu hành chính, hiệu bộ và các công trình phụ trợ	30.405	4.000			4.000	Đơn vị tư vấn đang lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và khởi công xây dựng.		BQLDA đơn độc đơn vị tư vấn khảo sát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trình Sở GTVT thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 8/2017, tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong tháng 11/2017.	
4	Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo	BQLDA		12.586	4.000			4.000	Dự án tạm dừng các thủ tục đầu tư để điều chỉnh nội dung dự án và xây dựng dự án.	Theo chủ trương của Huyện ủy thì phải thay đổi vị trí đầu tư dự án đồng thẩm định cấp huyện thẩm định, trình HĐND huyện phê duyệt. - Tháng 8/2017 hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	Trong tháng 10/2017, BQLDA hoàn tất thủ tục điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định cấp huyện phê duyệt. - Tháng 8/2017 hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	- Trước ngày 31/10/2017 hoàn tất thủ tục trình phê duyệt dự án để đầu tư điều kiện khởi công mới năm 2018.

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
5	Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K	Phong TNMT		6.485	2.000				Đã phê duyệt thiết kế và dự toán, hiện đang tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư	Thủ tục GPMB chưa thể triển khai do trên địa bàn huyện chưa có khu tái định cư, hiện cơ quan thanh tra đang quan thanh tra để sớm hoàn tất việc thanh tra	Phòng TNMT phối hợp cơ quan thanh tra để sớm hoàn tất việc thanh tra	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 10	BQLDA		14.856	3.000			3.000	Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi chủ đầu tư trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và khởi công xây dựng.	BQLDA đơn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 8/2017; tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong tháng 10/2017.		
7	Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2017	Các trường học		8.000	8.000			7.000	Các trường học đang thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế và dự toán trình UBND huyện phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu và khởi công		Trong tháng 8/2017 các trường học hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng	
8	Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phong KT		4.109	1.191			1.191	Chủ đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế và dự toán trình UBND huyện phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng		Trong tháng 10/2017 Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng	
D	Chuyển bị đầu tư				480	-	-	-				

White

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
1	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Đội BVNLTS			30				Chủ đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư		Chủ đầu tư, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án trước 31/10/2017 để xem xét bổ trí vốn khởi công mới năm 2018.	
2	Xây dựng khu giặt mô gia súc, gia cầm tập trung	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm để chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo giải quyết.	
3	Xây dựng kê taluy bảo vệ hồ An Hải (từ đường Hoàng Phi Yến kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh)	Phòng KT			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		- Tháng 7,8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục trình quyết định đầu tư dự án trước 31/10/2017 để xem xét bổ trí vốn khởi công mới năm 2018.	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân/KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
4	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 9	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm đề chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện đề có chỉ đạo giải quyết.	
5	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 4, 5 (sử dụng chung)	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm đề chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện đề có chỉ đạo giải quyết.	
6	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 6	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm đề chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện đề có chỉ đạo giải quyết.	

Thư

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
7	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 7	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm để chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo giải quyết.	
8	Xây dựng trụ sở làm việc Khu dân cư số 8	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm để chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo giải quyết.	
9	Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong	BQLDA			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		- Tháng 7,8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục trình quyết định đầu tư dự án trước 31/10/2017 để xem xét bổ trí vốn khởi công mới năm 2018.	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
10	Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp đồng lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch	Tram CCN			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		- Tháng 7.8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục trình quyết định đầu tư dự án trước 31/10/2017 để xem xét bố trí vốn khởi công mới năm 2018.	
11	Xây dựng trụ sở Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản	Đội BVNLTS			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		Tháng 7.8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	
12	Xây dựng trụ sở Ban Quản lý các Khu du lịch	BQL các KDL			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		Tháng 7.8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	
13	Xây dựng đường xuống các bãi tắm	Phòng TNMT			30				Chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.		- Tháng 7.8/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục trình quyết định đầu tư dự án trước 31/10/2017 để xem xét bố trí vốn khởi công mới năm 2018.	
14	Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ	BQLDA			30				Chủ đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư		Tháng 9/2017, Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	

10/10

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	TMĐT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Ước giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn, vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
						KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
15	Cum Tiêu thụ công nghiệp Bến Đầm	BQLDA			30				Chủ đầu tư đang thuê bảo đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	- Điều chỉnh tên gọi so với quy hoạch được duyệt: điều chỉnh tên gọi thành Cụm công nghiệp Bến Đầm. - Điều chỉnh giám quy mô diện tích (giảm từ 14 ha xuống còn 14 ha). - Nghiên cứu đầu tư phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy về phát triển công nghiệp chất lượng cao trên địa bàn huyện.	- Tháng 8/2017: BQLDA trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Tháng 9/2017: Hội đồng thẩm định cấp huyện hoàn tất thủ tục thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	
16	Xây dựng khu vui chơi thiếu nhi	BQLDA			30				Dự án chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch chưa rõ ràng	Tháng 7,8/2017: Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giới thiệu vị trí, địa điểm để chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trường hợp gặp khó khăn về vị trí địa điểm thì Phòng TNMT báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo giải quyết.	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XD CB 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CẢ NĂM 2017

Phụ lục số 01

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số 190 /BC-UBND ngày 10 /7/2017 của UBND huyện Côn Đảo)

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
<i>a</i>		<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Tổng cộng			58.880	45.235	23.235	52.000				
A	TTKL dự án đã hoàn thành			11.000	3.235	3.235	11.000				
1	Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo	14,757m trung thế; 24,631m hạ thế; 750KVA	54.110	4.000	3.235	3.235	4.000	Tháo dỡ, thu hồi vật tư thuộc hệ thống điện treo trên không	Một số đơn vị có vật tư, thiết bị treo trên các trụ điện thuộc dự án chưa tháo dỡ để thu hồi các trụ điện	- UBND huyện chỉ đạo BQLDA DTXD đơn đốc các đơn vị thu hồi tư thiết bị trên các trụ điện thuộc dự án để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc. - Thời gian hoàn thành: T8/2017.	
2	Mở rộng, nâng công suất nhà máy điện An Hội, Côn Đảo	3.000KVA	95.184	3.000			3.000	Trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành		BQLDA DTXD thường xuyên liên hệ, đơn đốc Sở Tài chính thẩm tra quyết toán	
3	Chung cư cho người thu nhập thấp	48 căn hộ	71.385	4.000			4.000	Trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành		BQLDA DTXD thường xuyên liên hệ, đơn đốc Sở Tài chính thẩm tra quyết toán	
B	Dự án chuyển tiếp			39.000	42.000	20.000	33.000				

nhu

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017			Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân						
1	Hồ Quang Trung II, Côn Đảo	645.000 m ³	211.484	12.000	10.000	10.000	12.000		- Thi công kênh thông hồ Quang Trung I và Quang Trung II. - Thi công đường quanh hồ trên diện tích đất đã được GPMB (phần bổ sung)	Công tác BT, GPMB phần diện tích đất thu hồi bổ sung vẫn chưa hoàn tất ảnh hưởng tiến độ chung của dự án	- Trung tâm PTQĐ, phối hợp Phòng TNMT, BQLDA ĐTXD thực hiện dứt điểm chi trả đền bù (trong tháng 7/2017). - BQLDA ĐTXD tiếp tục đón đốc đơm vị thi công theo thiết kế, đảm bảo đến tháng 9/2017 tích nước kiểm tra, tháng 1/2018 bàn giao dự án.	
2	Trường THCS Côn Đảo	5.123,4 m ² gồm khối lớp học, hiệu bộ, thí nghiệm, thư viện...	153.963	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	- Hoàn thiện xây thô sàn tầng 1 khối phòng học, thư viện, hiệu bộ. - Đang triển khai thi công móng khối nhà đa năng, khối thực hành.	Hiện chưa có đường giao thông kết nối vào trường.	- Trung tâm PTQĐ phối hợp Phòng TNMT, BQLDA hoàn tất công tác GPMB trong tháng 7, 8/2017 để khởi công xây dựng các tuyến đường vào trường. - BQLDA đón đốc nhà thầu lập lại tiến độ và biện pháp thi công trình chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng.	Tháng 7/2018 bàn giao dự án.

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
3	Đường và kè quanh hồ Quang Trung, Côn Đảo	3,34 Km	219,140	10,000	11,000	8,000	10,000	- Đã hoàn thành phát dọn mặt bằng và XD tường chắn taluy đường. - Đang thi công công ngang, công dọc, công kỹ thuật nền đường, kè gĩa có bờ hồ và kênh dẫn.		- BQLDA tiếp tục đón đốc, kiểm tra, giám sát nhà thầu triển khai thi công theo thiết kế, tiến độ được duyệt. - Trường hợp nhà thầu tiếp tục có dấu hiện thi công chậm báo cáo UBND huyện tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh. - Tháng 01/2019 bàn giao dự án.	
4	Cảng tàu khách Côn Đảo	Cầu tàu dài 50m, rộng 12m và các hạng mục phụ trợ	158,406	6,000				Dự án tạm dừng thi công để điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc.	Chủ đầu tư dự án (BQL cảng Bến Dằm) và các đơn vị tư vấn đã nhiều lần báo cáo phương án điều chỉnh tổng mặt bằng, kiến trúc của dự án cũng như chỉnh sửa theo ý kiến tại các cuộc họp với UBND tỉnh và Sở, ngành liên quan nhưng vẫn chưa được thông qua	Tháng 7/2017: - BQL cảng BD chuẩn bị các báo cáo và hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh tra dự án. - BQL cảng BD và tư vấn báo cáo, xin ý kiến thống nhất về phương án điều chỉnh dự án trước TTr.HU, TTr.HBND, UBND huyện trước khi trình Sở XD, UBND tỉnh.	

Wue

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
5	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	Tiếp nhận 1.200 tàu cá công suất đến 600CV tránh trú bão	170.584	9.000	9.000		9.000	- Các hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương đã hoàn thành, bàn giao và đang trình Bộ NNPTNT thẩm tra quyết toán. - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất một số hạng mục từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để phát huy tối đa công năng dự án.	Mặt bằng của dự án được bồi đắp từ cát nạo hút và mới chỉ được đầu tư đường nội bộ, nhà công vụ mà chưa có các dự án khác. Khi có gió, cát bụi phát tán vào không khí nên BQL cảng BD phải trải bạt và trồng dương để hạn chế. Về lâu dài phải đầu tư hạ tầng để hạn chế cát bụi và phát huy hết công năng dự án.	Trong tháng 7/2017, các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp BQL cảng BD nghiên cứu, tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập thủ tục đầu tư các hạng mục hạ tầng trên mặt bằng dự án	
III	Dự án khởi công mới			8.000	-	-	8.000			- Tháng 7,8/2017: BQLDA lập HSMT trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu. - Song song với quá trình này, Trung tâm PTQĐ phối hợp Phòng TNMT, BQLDA hoàn tất thủ tục GPMB. - Tháng 9/2017 khởi công.	
1	Chợ Côn Đảo		29.972	8.000			8.000	Sở Xây dựng đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, UBND huyện đang trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.	Công tác BT, GPMB của dự án vẫn chưa hoàn tất		
IV	Dự án chuẩn bị đầu tư			880	-	-	-				

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
1	Trường Mầm non Côn Đảo			50				- Trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. - Sau khi chủ trương đầu tư dự án được thông qua tiến hành thủ tục lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.		- Sau khi có chủ trương đầu tư, BQLDA thuê đơn vị tư vấn lập dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/10/2017 để đủ điều kiện khởi công mới năm 2018.	
2	Nạo vét Hồ Quang I huyện Côn Đảo			100				- Đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ nhất). - Tập hợp hồ sơ để bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA chuyên ngành NN và PTNT.	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	- BQLDA tập hợp hồ sơ, phối hợp Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho BQLA chuyên ngành NN và PTNT, đồng thời xác định hướng xử lý các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư dự án. - Thời gian hoàn thành: Dự kiến trong tháng 7/2017.	

Nguyễn Văn

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
3	Đường Trục phía bắc trung tâm Côn Đảo			100				- Đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ nhất). - Tập hợp hồ sơ đề bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA chuyên ngành Giao thông.	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	- BQLDA tập hợp hồ sơ, phối hợp Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho BQLA chuyên ngành NN và PTNT, đồng thời xác định hướng xử lý các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư dự án. - Thời gian hoàn thành: Dự kiến trong tháng 7/2017.	
4	Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo			50				- Đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (lần thứ nhất). - Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cho dừng đầu tư dự án theo ý kiến của Huyện ủy.		Phối hợp BCH quân sự huyện nghiên cứu về sự cần thiết đầu tư dự án để trình tỉnh cho phép dừng đầu tư. Hoàn thành trong tháng 7/2017.	
5	Chung cư công vụ 2 tại Côn Đảo			50				Đang trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở KHTT đang lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan		- Hội đồng thẩm định cấp huyện cùng BQLDA phối hợp, đón đốc Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
6	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo (Khu 9A)			50				Đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu 9A được Sở Xây dựng thẩm định.	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu 9A còn một số nội dung chưa phù hợp cần điều chỉnh, do đó báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cần điều chỉnh theo.	- Trung tâm PTOD tham mưu UBND huyện phối hợp, đơn đốc Sở Xây dựng thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 khu 9A (điều chỉnh) đề trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2017. - Trong tháng 9/2017, BQLDA điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định nội bộ trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.	
7	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải			150				Đang trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở KHĐT đang lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	Hội đồng thẩm định cấp huyện cùng BQLDA phối hợp, đơn đốc Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	

Nguyễn Văn...

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017			Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân						
											- Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, BQLDA khẩn trương thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, phần đầu trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trước 31/10/2017 để đủ điều kiện khởi công mới năm 2018.	
8	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cò Ông-Bến Đàm			50					Đang trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở KHĐT đang lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	Hội đồng thẩm định cấp huyện cùng BQLDA phối hợp, đôn đốc Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	
9	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Cồn Đào			100					Đang trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở KHĐT đang lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	Hội đồng thẩm định cấp huyện cùng BQLDA phối hợp, đôn đốc Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.	
10	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo-Cò Ông			50					Đang thuê tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.	Chưa thỏa thuận được nguồn vốn và cơ cấu vốn Trung ương bố trí cho dự án.	Thực hiện bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cho BQLDA chuyên ngành NN và PTNT. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.	

STT	Danh mục dự án	Quy mô xây dựng	TMDT	Kế hoạch vốn 2017	Thực hiện đến ngày 30/6/2017		Dự kiến giải ngân KH vốn cả năm 2017	Tiến độ thực hiện	Khó khăn vướng mắc	Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới	Ghi chú
					KL thực hiện	Số vốn thuộc KH 2017 giải ngân					
11	Nhà máy xử lý rác thải			100				Đang khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.	- Vị trí đầu tư dự án theo quy hoạch hiện chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối (giao thông, điện, nước). - UBND tỉnh vẫn chưa có chỉ đạo chính thức về hình thức và nguồn vốn đầu tư dự án (đầu tư từ ngân sách hoặc thu hút đầu tư để tập trung thực hiện nhiệm vụ. - Chưa lựa chọn được công nghệ của dự án.	Thực hiện song 02 nhiệm vụ theo tình thần chỉ đạo của UBND tỉnh: - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Phối hợp Sở Xây dựng, Sở KHĐT và các Sở, ngành thực hiện thủ tục kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư cho dự án. - Phân đầu trong tháng 8/2017 trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án về Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. - Phân đầu lập dự án đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/10/2017 để đủ điều kiện khởi công mới năm 2018.	
12	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo			30				Dự án chưa lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.	Điều kiện địa chất khu vực đầu tư dự án theo quy hoạch không đảm bảo cho hình thức địa tăng nên chưa đủ cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	- Bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho BQLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp. - Thời gian hoàn thành: Dự kiến trong tháng 7/2017.	

như