

UBND HUYỆN CÔN ĐÀO
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: /QLDA-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày tháng năm 2021.

V/v báo cáo tiến độ thực hiện công trình Trường Tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo.

Kính gửi: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Côn Đảo.

Thực hiện theo Công văn số 04/CV-BKTXH ngày 09/8/2021 về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai các kiến nghị của đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021 đến thời điểm hiện nay.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo báo cáo tiến độ xây dựng trường Tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo như sau:

1. Thông tin về dự án:

Công trình trường Tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo gồm 21 phòng học, gồm 17 phòng học thông thường và 04 phòng học các môn năng khiếu trên khu đất diện tích 5.063,7 m², được khởi công ngày 02/11/2020, thời gian hoàn thành công trình theo hợp đồng là trước ngày 02/11/2022.

2. Tiến độ thực hiện:

- Khối nhà chính: Hoàn thành bê tông sàn mái khối nhà chính (khối nhà hướng đường Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành bê tông sàn lầu 2)

- Khối nhà đa năng: Đã tô trát hoàn thiện, đang chuẩn bị thực hiện công tác sơn tường.

3. Thời gian hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng:

- Dự kiến trước tháng 7/2022 (sớm hơn 04 tháng so với hợp đồng).

4. Khó khăn:

- Điều kiện vận chuyển nhân công, vật tư thiết bị hạn chế do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Đơn vị thi công vẫn cam kết thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo về tiến độ thực hiện công trình Trường tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các PGĐ BQLDA ĐTXD;
- Lưu: VT, KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

