

Số: 07 /BC-KTXH

Côn Đảo, ngày 27 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công  
năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch  
6 tháng cuối năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019-2020 .**

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 05/6/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Căn cứ Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, về chương trình hoạt động của HĐND huyện trong năm 2018;

- Trên cơ sở thẩm tra Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 11/6/2018 của UBND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 - 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, dự kiến kế hoạch đầu tư công 02 năm 2019, 2020 như sau:

### **A. Tình hình lập kế hoạch và thủ tục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:**

#### **I. Nguồn vốn Trung ương và Tỉnh:**

Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương huyện Côn Đảo gồm 13 dự án: 01 dự án khởi công mới năm 2017 và 12 dự án chuẩn bị đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Qua nhiều lần điều chỉnh đến năm 2018, UBND huyện được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:

- 02 dự án bố trí vốn khởi công mới năm 2017, 2018 gồm: *Chợ Côn Đảo* và *Trường mầm non Côn Đảo*.

- 01 dự án dừng đầu tư trong giai đoạn đến 2020 theo ý kiến của UBND tỉnh: *Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo*.

- 01 dự án đã chuyển giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh nhưng UBND tỉnh vẫn bố trí kế hoạch vốn năm 2018 cho huyện Côn Đảo,

UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh đề điều chuyển vốn cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh: *Hồ chứa nước ngọt Bung Bèo - Cỏ Ống.*

- 01 dự án xét thấy không đảm bảo các yếu tố về hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn và tính khả thi nên báo cáo UBND tỉnh dừng đầu tư: *Chung cư công vụ 2.*

- 05 dự án tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án để khởi công xây dựng trong giai đoạn đến năm 2020, gồm: *Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo (khu 9A); Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo; Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm; Trường tiểu học Côn Đảo.*

Ngoài ra, đang kiến nghị UBND tỉnh bố trí vốn lập thủ tục đầu tư và giao Ban QLDA ĐTXD huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 04 dự án: *Nâng công suất nhà máy cấp nước sinh hoạt lên 6.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; Mở rộng, nạo vét hồ An Hải; Nâng cấp đường Võ Thị Sáu; Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa; Nâng cấp đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương;*

*Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo* (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch) đã chuyển giao cho Ban QLDA chuyên ngành DD và CN tỉnh từ tháng 7/2017, đến nay chưa trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cho Hội đồng thẩm định tỉnh, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giao lại cho huyện làm chủ đầu tư để triển khai đồng bộ với dự án Trường tiểu học Côn Đảo.

Dự án Hồ chứa nước Suối Ốt trước đây giao BQL Vườn quốc gia Côn Đảo lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đến nay UBND tỉnh có chủ trương giao lại nhiệm vụ này cho UBND huyện Côn Đảo thực hiện và UBND huyện đang kiến nghị UBND tỉnh chuyển vốn bố trí của dự án này cho UBND huyện Côn Đảo.

## **II. Nguồn vốn phân cấp cho huyện:**

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với UBND tỉnh về nâng tỷ lệ điều tiết 2% cho ngân sách Tỉnh từ các khoản thu phân chia với ngân sách Trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho huyện Côn Đảo kể từ giai đoạn ổn định ngân sách mới (*khoảng 400 – 500 tỷ trong giai đoạn 2016 - 2020*). Năm 2015 và năm 2016, UBND huyện đã chủ động giao nhiệm vụ cho Ban QLDA ĐTXD huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án.

Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 75/HĐND ngày 21/11/2016 và Ban Thường vụ Huyện ủy đã có ý kiến tại Thông báo số 319-TB/HU ngày 03/11/2017, UBND huyện đã tổng hợp, có Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 13/12/2017 trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp cho UBND huyện, với

dự kiến khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020 khi đủ điều kiện là 29 dự án nhưng chưa được thông qua.

Tuy nhiên, đến nay căn cứ tình hình phân bổ vốn giai đoạn 2016 - 2018 không đạt như dự kiến và dự báo vốn được phân bổ giai đoạn 2019 - 2020, nên UBND huyện đã rà soát lại và đề xuất 11 dự án cấp thiết, ưu tiên bố trí vốn khởi công mới giai đoạn 2018 -2020. Trong đó:

1. Dự án khởi công mới năm 2018: có 04 dự án đủ điều kiện đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2018, với tổng mức vốn giai đoạn 2018 - 2020 là 57.134 triệu đồng, gồm:

- Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1): 25.998 triệu đồng;
- Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo: 10.282 triệu đồng;
- Hạ tầng kỹ thuật lô K: 6.485 triệu đồng;
- Vĩa hè đường Lê Hồng Phong: 13.229 triệu đồng.

Ngoài ra còn 02 dự án: Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10 UBND huyện đề nghị triển khai trong giai đoạn 2018-2020 và dự án Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch (đoạn còn lại): là dự án chuyển tiếp của năm 2017 do chưa khởi công;

2. 07 Dự án khởi công mới năm 2019 - 2020: Dự kiến cân đối khoảng 66.000 triệu đồng (trong tổng số 110.000 triệu đồng dự báo được UBND tỉnh phân cấp quyết định đầu tư trong giai đoạn 2019 - 2020) để bố trí cho 07 dự án cấp thiết khởi công xây dựng trong giai đoạn 2019 - 2020, trên cơ sở đảm bảo đạt tối thiểu 35% tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án, gồm:

- Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm (khởi công 2019);
- Một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (khởi công 2019);
- Trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo (khởi công 2019);
- Đường xuống các bãi tắm (khởi công 2020);
- Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (khởi công 2020);
- Tuyến đường quy hoạch phía Tây khu dân cư 9A nối từ đường Nguyễn Văn Linh với đường ven hồ Quang Trung II đến cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (khởi công 2020);
- Tường rào bảo vệ các khu đất tại Bà Rịa, Vũng Tàu (khởi công 2020).

## **B. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018:**

**I. Nguồn vốn Tỉnh và Trung ương:** Tổng số dự án: 22 dự án; tổng kế hoạch vốn: 152.643 triệu đồng (ngân sách Trung ương 28.250 triệu đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 102.710 triệu đồng); gồm:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 07 dự án; tổng kế hoạch vốn: 27.100 triệu đồng;

- Dự án chuyển tiếp: 06 dự án; tổng kế hoạch vốn: 119.933 triệu đồng (ngân sách Trung ương 28.250 triệu đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 70.000 triệu đồng).

- Dự án khởi công mới: 01 dự án; tổng kế hoạch vốn 5.000 triệu đồng (thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn 610 triệu đồng.

\*Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 là 66.948 triệu đồng/152.643 triệu đồng, đạt 43,9% kế hoạch năm.

## **II. Nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện:**

### **1. Năm 2016 và 2017:**

**a. Năm 2016:** Tổng kế hoạch vốn bố trí 61.199 triệu đồng, thanh toán 51.405 triệu đồng, trong đó: Dự án có khối lượng hoàn thành là 08 dự án, giải ngân 6.664 triệu đồng/8.031 triệu đồng; Dự án chuyển tiếp là 07 dự án, giải ngân 39.862 triệu đồng/42.130 triệu đồng; Dự án khởi công mới là 06 dự án, 4.879 triệu đồng/10.738 triệu đồng; Dự án chuẩn bị đầu tư: 06 dự án, kế hoạch vốn 300 triệu đồng.

**b. Năm 2017:** Tổng kế hoạch vốn bố trí 252.356 triệu đồng, thanh toán 149.110 triệu đồng, trong đó: Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành là 15 dự án, giải ngân 22.693 triệu đồng/31.411 triệu đồng; Dự án chuyển tiếp là 02 dự án, giải ngân 10.340 triệu đồng/13.074 triệu đồng; Dự án khởi công mới là 05 dự án, 116.047 triệu đồng/205.891 triệu đồng; Dự án chuẩn bị đầu tư là 19 dự án, giải ngân 30 triệu đồng/1.980 triệu đồng.

**2. Năm 2018:** Tổng số **29 dự án**; tổng kế hoạch vốn: **57.158 triệu đồng**, trong đó:

Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành là 07 dự án, kế hoạch vốn 13.398 triệu đồng; Dự án chuyển tiếp là 03 dự án, kế hoạch vốn 3.040 triệu đồng; Dự án khởi công mới: 11 dự án, kế hoạch vốn là 40.300 triệu đồng; Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, kế hoạch vốn: 420 triệu đồng.

- Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 là 13.185 triệu đồng/57.158 triệu đồng, đạt 23,1% kế hoạch năm và Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2018 là 51.795 triệu đồng/57.158 triệu đồng, đạt 90,62% kế hoạch năm.

## **B. Về kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019 - 2020:**

### **I. Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018:**

1. Đối với Nguồn vốn Tỉnh và Trung ương: Bên cạnh việc triển khai các dự án theo kế hoạch vốn 2018 đã được bố trí đầu năm theo đúng tiến độ và đảm bảo việc giải ngân kế hoạch vốn; Ngoài ra, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh:

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho: dự án Trường mầm non Côn Đảo; dự án Trường THCS Côn Đảo; dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung

;Điều chuyển kế hoạch vốn dự án Hồ chứa nước ngọt Bung Bèo – Cỏ Ống sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh; đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh bổ sung danh mục và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư một số dự án như: Nâng công suất nhà máy xử lý nước sinh hoạt lên 6.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; Mở rộng, nạo vét hồ An Hải; Nâng cấp đường Võ Thị Sáu; Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa; Điều chuyển kế hoạch vốn dự án Hồ chứa nước Suối Ót từ BQL Vườn quốc gia Côn Đảo sang UBND huyện Côn Đảo; Chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư số 3) từ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp của tỉnh sang UBND huyện Côn Đảo và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án và kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bố trí vốn Chương trình Biển Đông – Hải đảo cho dự án Đường Tây Bắc – Côn Đảo.

## 2. Nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện:

Dự kiến khởi công mới 04 dự án thời gian thực hiện từ 2018 - 2020, tổng vốn là 57.134 triệu đồng, kế hoạch vốn: 39.900 triệu đồng gồm:

- *Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1):* Tổng mức đầu tư dự án 25.999 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 6/2018 là 2.000/9.000 triệu đồng KH vốn năm 2018, đang hoàn chỉnh trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và tiến hành kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến khởi công cuối tháng 6/2018.

- *Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo:* Tổng mức đầu tư dự án 12.586 triệu đồng, ước giải ngân đến tháng 6/2018 là 1.500/4.400 triệu đồng KH vốn năm 2018, dự kiến hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát trong giữa tháng 6/2018 để khởi công.

- *Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong:* Tổng mức đầu tư dự án 13.229 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là 3.500 triệu đồng, dự kiến hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát trong giữa tháng 6/2018 để khởi công.

- *Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K:* Tổng mức đầu tư dự án 6.485 triệu đồng, KH vốn năm 2018: 2.000 triệu đồng, đang triển khai Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện về việc thu hồi đất để triển khai dự án. Dự kiến tháng 7/2018 khởi công dự án.

- Sửa chữa cơ sở vật chất các trường học năm 2018 (nguồn xổ số kiến thiết được UBND tỉnh phân bổ cho ngân sách huyện, dự kiến là 5.400/8,600 triệu đồng). Các trường học đang thực hiện các công tác chuẩn bị, thực hiện lựa chọn nhà thầu

để cuối tháng 6/2018 bắt đầu và hoàn thành trước tựu trường năm học 2018 - 2019 (đầu tháng 8/2018).Ước giải ngân đến tháng 6/2018 là 450/5.400 triệu đồng.

- *Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo*: Tổng mức đầu tư 4.185 triệu đồng, chưa giải ngân KH vốn năm 2018 là 400 triệu đồng. Do ngân hàng tên đường, công trình công cộng trên địa bàn huyện chưa được HĐND tỉnh thông qua nên chưa đủ cơ sở triển khai dự án, nhưng do một số tuyến đường hiện đã có tên, nên UBND huyện triển khai việc lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trong năm 2018 để phục vụ công tác quản lý hành chính.

## **II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 và 2020:**

1. Nguồn vốn Tỉnh và Trung ương: UBND huyện Côn Đảo tiếp tục thực hiện thủ tục lập, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương gồm 11 dự án : Dự án *Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo khu 9A; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Côn Đảo; Nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm; Trường tiểu học Côn Đảo; Hồ chứa nước suối Ớt; Nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất 6.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; Mở rộng, nạo vét hồ An Hải; Nâng cấp đường Võ Thị Sáu; Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục XD một số tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư số 3).*

### 3. Nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện:

Dự kiến khoảng 66.000 triệu đồng vốn khởi công mới 07 dự án cấp thiết trong giai đoạn 2019 - 2020 trên cơ sở đảm bảo vốn bố trí khởi công mới đạt tối thiểu 35% tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án, gồm: *Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm (khởi công 2019); Một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm (khởi công 2019); Trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo (khởi công 2019); Đường xuống các bãi tắm (khởi công 2020); Đóng mới tàu kiểm ngư võ thép (khởi công 2020); Đường Nguyễn Văn Linh nối dài (khởi công 2020); Tường rào bảo vệ các khu đất tại Bà Rịa, Vũng Tàu (khởi công 2020);*

## **D. Nhân xét và kiến nghị:**

### **I. Nhận xét, đánh giá:**

1. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020: theo Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành bị chậm tiến độ theo quy định do một số nguyên nhân sau:

+ Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ gặp khó khăn trong việc thỏa thuận tỷ lệ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các dự án.

Đến cuối năm 2017, UBND tỉnh mới có chủ trương tháo gỡ khó khăn này khi thống nhất bố trí nguồn vốn cho các dự án từ ngân sách tỉnh.

+ Một số dự án có yêu cầu về thiết bị công nghệ như: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm, Nhà máy xử lý rác thải thì việc lựa chọn, thỏa thuận về công nghệ cho các dự án mất nhiều thời gian để thuyết minh với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành có liên quan.

### 2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn 2 năm 2016, 2017:

Qua thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn 2 năm 2016, 2017, nhìn chung UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư dự án đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các chủ đầu tư dự án thực hiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư từ khâu lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng. Tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương đối với các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành và dự án chuyển tiếp đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, còn những tồn tại chủ quan mà UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư dự án cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ để có thể làm tốt hơn công tác đầu tư công của địa phương như: tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án khởi công mới còn chậm nên ảnh hưởng đến việc bàn giao quỹ đất sạch khởi công xây dựng công trình; việc lập hồ sơ thanh, quyết toán một số dự án còn chậm so với thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch.

### 3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018:

Do những nguyên nhân khách quan, đồng thời cũng do nhiều nguyên nhân chủ quan nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn XDCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2018 còn thấp. Đó là:

+ Hầu hết dự án khởi công mới chưa hoàn tất thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nên ảnh hưởng đến tiến độ khởi công xây dựng như kế hoạch dự kiến (ngoại trừ dự án Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch). Đây chính là nguyên nhân chủ yếu, đầu tiên làm ảnh hưởng lớn tới tỷ lệ giải ngân vốn 6 tháng đầu năm 2018, ước chỉ giải ngân 6.186/39.900 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15,5% KH vốn khởi công mới.

+ Các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công chưa thật sự tích cực trong việc thực hiện hồ sơ quyết toán, thanh toán khối lượng hoàn thành. Hầu hết đang trong quá

**trình thực hiện** kiểm toán trước khi trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nên chưa giải ngân theo kế hoạch vốn được bố trí.

## **II. Kiến nghị:**

Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2018 và 2 năm 2019, 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án, các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ:

+ Khẩn trương thực hiện hồ sơ thanh, quyết toán các dự án hoàn thành để đảm bảo cho tỷ lệ giải ngân 90% KH vốn được bố trí. Nếu nhà thầu nào không chấp hành hoặc năng lực yếu cần kiên quyết loại bỏ khỏi danh sách dự thầu hoặc chỉ định thầu các dự án sau này.

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

+ Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 theo đúng thời gian quy định.

+ Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư nếu đủ điều kiện thì khẩn trương triển khai, rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo có quỹ đất sạch để khởi công theo kế hoạch.

+ Tích cực và năng động hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công để sớm triển khai thực hiện và đưa các dự án vào khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*Riêng dự án Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà trên địa bàn huyện Côn Đảo:* Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện việc chuyển chủ đầu tư từ Phòng Kinh tế sang Văn Phòng HĐND và UBND, tuy nhiên khi tổ chức triển khai thực hiện, đề nghị UBND huyện cần xem xét đến các yếu tố pháp lý và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận**

- TTr Huyện uỷ,
- TTr HĐND, UBND;
- Các vị đại biểu HĐND;
- Các thành viên Ban KTXH;
- Đăng công TTĐT
- Lưu



*Phan Chanh Biên*