

HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 13 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo và Tờ trình, dự thảo dự thảo Nghị quyết
 về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm
 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/06/2022 (Công văn số 1929/UBND-TCKH ngày 27/6/2022 của UBND huyện về cập nhật số liệu tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/06/2022, Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 01/7/2022, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022:

1. Đối với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương:

- Tổng số: 22 dự án; tổng kế hoạch vốn: 340,792 tỷ đồng; bao gồm: 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn: 86,642 tỷ đồng; 04 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn: 132,150 tỷ đồng; 02 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 120 tỷ đồng; 12 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 2 tỷ đồng.

- Ước giải ngân 06 tháng đầu năm 166,408 tỷ đồng, đạt 48,83% kế hoạch vốn năm 2022 (166,408 tỷ đồng/340,792 tỷ đồng). Cụ thể là:

a. 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: Kế hoạch vốn 86,642 tỷ đồng, ước giải ngân 44 tỷ đồng, đạt 50,78% kế hoạch vốn bố trí năm 2022; bao gồm:

- Dự án Hồ chứa nước Suối Ót: Tổng mức đầu tư của dự án là 31,716 tỷ đồng, Kế hoạch vốn bố trí năm 2022: 8,472 tỷ đồng, ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 4 tỷ đồng, đạt 47,21% kế hoạch vốn. Khởi công xây dựng tháng 12/2019, dự án cơ bản hoàn thành khối lượng công việc, đang chờ hoàn thiện một số thủ tục có liên quan để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1): Tổng mức đầu tư 167,735 tỷ đồng, Kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 50 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 30 tỷ đồng, đạt 60% vốn bố trí năm 2022.

Hiện nay, các hạng mục xây dựng tuyến ống thu gom nước thải đã cơ bản hoàn thành đạt 95% khối lượng; Hạng mục nhà máy xử lý nước thải đang thi công hạng mục bể xử lý, nhà hóa chất, nhà chứa bùn đạt 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2022.

Về công tác BTGPMB: diện tích đất thuộc hồ sinh học 3.336,22 m² chưa có mặt bằng để triển khai, hiện đang hoàn thiện thủ tục, trình phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ đủ điều kiện bồi thường.

- Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3: Tổng mức đầu tư 47,921 tỷ đồng; Kế hoạch vốn năm 2022: 8,170 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 5 tỷ đồng, đạt 61,20% vốn bố trí năm 2022.

Dự án khởi công tháng 12/2020; Hiện tại công trình đạt khoảng 80% khối lượng công việc theo hợp đồng. Khối lượng công việc còn lại là kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án BTGPMB.

- Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm: Tổng mức đầu tư 71,156 tỷ đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 là 20 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 5 tỷ đồng, đạt 25% vốn bố trí năm 2022.

Hiện đã thi công xong phần san nền nhà máy xử lý nước khu vực Cỏ Ống công suất 500m³/ngày đêm, đang thi công hạng mục bể xử lý, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022.

b. 04 dự án chuyên tiếp: Kế hoạch vốn 132,150 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 78,150 tỷ đồng, đạt 59,14% kế hoạch vốn bố trí năm 2022. Bao gồm:

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 41,269 tỷ đồng, Kế hoạch vốn năm 2022 là 1 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2022.

Dự án khởi công 6/2020 trên phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, dự án đang tạm dừng để đánh giá lại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đối với phần đất dân (7 hộ dân với diện tích 9.744,5 m²) chưa triển khai được do chưa bàn giao mặt bằng.

- Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải: Tổng mức đầu tư 197,919 tỷ đồng, Kế hoạch vốn năm 2022 là 70 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 32 tỷ đồng, đạt 45,71% vốn bố trí năm 2022.

Dự án đã thi công nạo vét lòng hồ An Hải 1 và đổ bê tông mái bờ kè, chân khay đạt 60% khối lượng, đổ bê tông mái kè đạt 85% khối lượng. Hiện nhà thầu đang tăng cường thi công dự kiến hoàn thành công tác nạo vét và tích nước.

- Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng: Tổng mức đầu tư 142,198 tỷ đồng, Kế hoạch vốn năm 2022 là 50 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 40 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch vốn bố trí năm 2022.

Dự án khởi công tháng 12/2020, đã thi công hoàn thiện công thoát nước mưa dọc tuyến, đạt 80% khối lượng; thi công nền đường, lắp đặt bó vỉa đạt khoảng 40% khối lượng. UBND huyện đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Phương án chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt thực hiện chi trả cho 112/147 trường hợp, được hơn 70%.

- Dự án Trường tiểu học Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 54,771 tỷ đồng; Kế hoạch vốn năm 2022 là 11,150 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 5,150 tỷ đồng, đạt 46,19% kế hoạch vốn cả năm 2022.

Dự án đã hoàn thành, đang trình Sở Xây dựng nghiệm thu công trình. Dự kiến trong tháng 7/2022 bàn giao cho ngành giáo dục huyện và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

c. 02 dự án khởi công mới năm 2022: Kế hoạch vốn 120 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 44,258 tỷ đồng, đạt 36,88% kế hoạch vốn bố trí năm 2022. Bao gồm:

- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch): Tổng mức đầu tư 243,697 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 là 50 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 42 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn giao.

Dự án đã được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện đang dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công. Đối với tuyến đường N5 đang triển khai thi công hạ nền, công thoát nước.

Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo: Tổng mức đầu tư 221,884 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 là 70 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2,258 tỷ đồng, đạt 3,23% kế hoạch vốn giao. Hiện đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, giá đất của dự án đã được phê duyệt, đang hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Hội đồng bồi thường.

d. 11 dự án chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn 02 tỷ đồng, ít hơn kế hoạch giao đầu năm 01 dự án, vì trong năm có 01 dự án được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, hiện đã cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 6/2022. Còn lại 11 dự án chuẩn bị đầu tư, Bao gồm:

- Dự án Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch:
- Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH):
- Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo:
- Dự án Chung cư tái định cư.
- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm.
- Dự án Tôn tạo di tích văn hoá đường vào cổng Nghĩa trang Hàng Dương.
- Dự án trường mầm non KDC số 3.
- Dự án Trường THCS Khu dân cư số 3.
- Dự án xây dựng điểm trường cấp I + II khu Bến Đầm.

- Dự án xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.
- Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2.

2. Đối với nguồn vốn XDCCB phân cấp cho UBND huyện quyết định đầu tư: Tổng số 18 dự án; kế hoạch vốn: 103,720 tỷ đồng, đã giải ngân Kế hoạch vốn bố trí năm 2022 đến ngày 5/6/2022 là 16,908 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch vốn năm, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 31,319 tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch vốn năm.

Trong đó: 05 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 42,163 tỷ đồng; 06 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 61,207 tỷ đồng; 07 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 350 triệu đồng. Cụ thể:

a. Đối với các dự án chuyển tiếp: 05 dự án, kế hoạch vốn 42,163 tỷ đồng. Bao gồm:

- Dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương: Tổng mức đầu tư 12,832 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 4,572 tỷ đồng; đã giải ngân kế hoạch vốn 01 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22% kế hoạch vốn. Dự án đã hoàn thành, đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với phần đất do nhà nước quản lý.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: Tổng mức đầu tư 11,494 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 7,803 tỷ đồng; đã giải ngân 2,094 tỷ đồng; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 4,200 tỷ đồng, đạt 53,83% kế hoạch vốn năm. Dự án đã hoàn thành, đang hoàn tất thủ tục quyết toán.

- Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: Tổng mức đầu tư 32,531 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 12,4 tỷ đồng; đã giải ngân 2,214 tỷ đồng; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 3,5 tỷ đồng, đạt 28,23% kế hoạch vốn năm. Dự án đang thi công phần vỏ tàu.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ: Tổng mức đầu tư 40,161 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 10 tỷ đồng; đã giải ngân 1,877 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 02 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch vốn năm. Dự án đã khởi công, tuy nhiên chưa hoàn tất xong công tác xác nhận nguồn gốc đất đối với 01 trường hợp.

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: Tổng mức đầu tư 29,938 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 7,388 tỷ đồng; đã giải ngân 319 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 319 triệu đồng, đạt 4,32% kế hoạch vốn năm. Dự án chưa thể triển khai thi công trên phần đất nhà nước, do chưa xử lý xong 01 trường hợp thuê đất làm khu giết mổ gia súc.

b. 06 dự án khởi công mới năm 2022: Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh là 61,207 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 20,300 tỷ đồng, đạt 33,17% kế hoạch vốn năm 2022. Bao gồm:

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu: Tổng mức đầu tư 22,950 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 6,500 tỷ đồng; đã giải ngân 152 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng là 03 tỷ đồng, đạt 46,15% kế hoạch vốn năm 2022. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 6,500 tỷ đồng, chưa giải ngân GPMB. Dự án chưa khởi công do chưa có mặt bằng đang chờ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

- Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch: Tổng mức đầu tư 6,150 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là 2,500 tỷ đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1,200 tỷ đồng, dự án chưa khởi công do chờ thủ tục chuyển đổi đất rừng.

- Dự án Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch: Tổng mức đầu tư 30,461 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 17,437 tỷ đồng; đã giải ngân 152 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng 03 tỷ đồng, đạt 17,20% kế hoạch vốn năm, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 10 tỷ đồng, chưa giải ngân GPMB. Dự án chưa khởi công, do chưa thực hiện xong công tác kiểm kê.

- Dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh: Tổng mức đầu tư 32,904 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022 sau khi điều chỉnh là: 18 tỷ đồng; đã giải ngân 147 triệu đồng, ước giải ngân 6 tháng 2,5 tỷ đồng, đạt 13,89% kế hoạch vốn năm, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng 10 tỷ đồng, Dự án chưa khởi, đang chờ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

- Dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong (nguồn vốn XSKT): Tổng mức đầu tư 22,942 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022: 10,770 tỷ đồng; đã giải ngân 6,140 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng 7 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn năm. Dự án đã khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 3/2023.

- Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 (nguồn vốn XSKT): Tổng mức đầu tư 6,154 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2022: 06 tỷ đồng; đã giải ngân 2,813 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng 4,8 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn năm 2022. Dự án đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2022.

c. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư

Năm 2022, HĐND huyện thông qua 06 danh mục dự án, dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 với kế hoạch vốn 350 triệu đồng. Trong đó có:

- 02 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là: Dự án Đường xuống các bãi tắm (hiện nay đang tạm ngưng thực hiện) và Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10 (đang tạm dừng triển khai thực hiện theo Thông báo số 430-TB/HU ngày 12/6/2018 của Huyện ủy Côn Đảo).

- 04 dự án đang triển khai thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm: Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2); Dự án Xây

dựng trường mầm non khu 1; Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9; Dự án Hạ tầng lô E.

3. Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản: 34 dự án/gói thầu; Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 21,281 tỷ đồng, trong đó:

- Nhiệm vụ mua sắm tài sản: Kế hoạch vốn 4,611 tỷ đồng, đã giải ngân 185 triệu đạt 4,01%, ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2,166 tỷ đồng, đạt 46,98% kế hoạch vốn năm 2022. Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã thực hiện xong việc mua sắm và đang hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt quyết toán; một số đơn vị vẫn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thủ tục trình phê duyệt dự toán.

- Sửa chữa tài sản: Kế hoạch vốn 16,670 tỷ đồng; đã giải ngân 2,448 tỷ đồng, đạt 14,69% , ước giải ngân 6 tháng đầu năm 3,555 tỷ đồng, đạt 21,33% kế hoạch vốn năm 2022.

II. Thẩm tra về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Về cơ bản, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND huyện đã nêu tại báo cáo; tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện cần đánh giá, phân tích hết về những nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ của các dự án, và tỷ lệ giải ngân thấp để đưa ra những giải pháp sát với tình hình thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn và khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2022.

1. Về ý kiến thẩm tra: Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ đầu tư công, nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên qua thẩm tra, theo số liệu, thông tin của báo cáo cho thấy:

Tỷ lệ giải ngân của nguồn vốn ngân sách tỉnh, trung ương do UBND huyện làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân tính đến đầu tháng 6/2022 đạt thấp, chỉ đạt 36,24% kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2022. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn phân cấp cho huyện quyết định đầu tư tính đến đầu tháng 6/2022 chỉ đạt 16,30% kế hoạch vốn năm 2022.

Về tiến độ thực hiện các dự án nguồn vốn của tỉnh, trung ương và nguồn vốn phân cấp vẫn còn chậm, qua thẩm tra cho thấy hầu hết tập trung ở các dự án có thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (có 13 dự án vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng và 04 dự án vướng thủ tục chuyển đổi đất rừng) là những nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ triển khai các dự án, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng kinh tế và đạt tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện thống nhất với UBND huyện về những nguyên nhân khách quan là chủ yếu, ngoài ra Ban đề nghị UBND huyện cần phân tích làm rõ ngoài những nguyên nhân khách quan là chủ yếu cần xem xét đánh giá nhận định về những nguyên nhân chủ quan (nếu có) để có giải pháp khắc phục kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành những tháng còn lại của năm 2022, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2022.

III. Thẩm tra về dự thảo Nghị quyết: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về mặt thể thức và nội dung như dự thảo Nghị quyết. Đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2022 do UBND huyện trình kỳ họp (tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/06/2022) và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Đăng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu, VP và Ban KTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh