

Số: 19/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014 và năm 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ các Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 về điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2019 Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện và kết luận Hội nghị lần thứ 33 của BCH Đảng bộ huyện Côn Đảo khoá IX;

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 11/11/2019 về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện; Trên cơ sở kết quả công tác giám sát thường xuyên, khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan có liên quan và Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện về tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019; Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, MUA SẮM - SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2019:

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với phân tích, đánh giá của UBND huyện về những khó khăn, nguyên nhân hạn chế và kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản năm 2019:

1. Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương: Tổng số **19 dự án**, kế hoạch vốn bố trí là: **127.000 triệu đồng** (dự án Trường THCS Côn Đảo được ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 24.500 triệu đồng); Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt 96,2% (145.700/151.500 triệu đồng) cụ thể như sau:

a. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 03 dự án, ước giải ngân đạt 93,76% (10.513/11.213 triệu đồng) KH vốn 2019, bao gồm:

Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo:(*BQLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư*), khởi công năm 2010 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2017), giải ngân 3.550/3.550 triệu đồng KH vốn 2019. Hiện đang trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn

thành. (trình quyết toán tháng 11/2019 lúc nào, lý do sao chưa phê duyệt quyết toán?

Khu luyện tập thể dục thể thao Trường THPT Võ Thị Sáu, (BQLDA ĐTXD huyện, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2018) và thanh toán dứt điểm công nợ trong năm 2018. *Kế hoạch vốn 2019 là 700 triệu đồng, không giải ngân do tỉnh bố trí vốn thừa so với số liệu quyết toán.*

Chung cư thu nhập thấp, (BQLDA ĐTXD huyện, khởi công tháng 9/2012 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2016, đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019), giải ngân 6.963/6.963 triệu đồng KH vốn 2019.

b. Dự án chuyển tiếp: 06 dự án, giải ngân đạt 100% (91.387/91.387 triệu đồng) KH vốn 2019:

Hồ chứa nước Quang Trung II (BQLDA ĐTXD huyện), đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2018, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán), giải ngân 9.921/9.921 triệu đồng KH vốn 2019;

Trường THCS Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện) khởi công tháng 7/2016 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm học 2018 - 2019, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành), giải ngân 29.500/29.500 triệu đồng KH vốn 2019;

Đường và kè quanh hồ Quang Trung: (BQLDA ĐTXD huyện), khởi công tháng 01/2016, công trình đã cơ bản hoàn thành, đang tập hợp hồ sơ quyết toán A-B, giải ngân 37.266/37.266 triệu đồng KH vốn 2019;

Chợ Côn Đảo: (BQLDA ĐTXD huyện, khởi công tháng 11/2017, đã hoàn thiện theo thiết kế được duyệt ban đầu, Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng ngày 14/6/2019, hiện đang bổ sung một số nội dung, đã bàn giao công trình và đưa vào hoạt động), giải ngân 4.700/4.700 triệu đồng KH vốn 2019;

Cảng tàu khách Côn Đảo: (BQL cảng Bến Đầm), khởi công năm 2011, tạm dừng thi công từ năm 2014, tháng 6/2019 tỉnh đã thống nhất phương án điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc của dự án, đang điều chỉnh thiết kế mặt bằng, kiến trúc dự án trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt); KH vốn 2019 của dự án đã được UBND tỉnh điều chuyển sang cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo;

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL cảng Bến Đầm), các hạng mục sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã hoàn thành và quyết toán; các hạng mục sử dụng nguồn ngân sách địa phương đang tiếp tục thi công, đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế - dự toán hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy, giải ngân 10.000/10.000 triệu đồng KH vốn 2019.

c. Dự án khởi công mới: 02 dự án, đã giải ngân 35.000/35.000 triệu đồng KH vốn 2019:

Trường mầm non Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện), khởi công năm 2018, dự kiến năm 2019 cơ bản hoàn tất phần xây thô và đi vào giai đoạn hoàn thiện), giải ngân 24.000/24.000 triệu đồng KH vốn 2019;

Hồ chứa nước Suối Ót (BQLDA ĐTXD huyện), đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến tháng 12/2019 khởi công xây dựng, giải ngân 11.000/11.000 triệu đồng KH vốn 2019.

d. Bồi thường GPMB: giải ngân 5.000/10.000 triệu đồng KH vốn 2019 dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo (khu 9A) (BQLDA ĐTXD huyện), đã được UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, hiện đang lập dự toán các gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, thực hiện các thủ tục thu hồi đất để thực hiện dự án;

e. Chuẩn bị đầu tư: 07 dự án, giải ngân 3.800/3.900 triệu đồng, đạt 97,43% KH vốn 2019:

Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo: UBND huyện đã trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; vị trí triển khai dự án trong khu dân cư 9A, quy mô đầu tư 142 căn hộ;

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trung tâm Côn Đảo: đã được tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư và đủ cơ sở đề xuất bố trí vốn khởi công mới cho dự án trong năm 2020 từ nguồn vốn của tỉnh, hiện đang triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào, tường rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác, đã có văn bản xin Thủ tướng Chính Phủ cho chuyển đất thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo để triển khai dự án; UBND huyện đang lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ vị trí dự án, trình Sở Xây dựng thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư;

Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 68.790 triệu đồng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Trường tiểu học Côn Đảo: Sở Xây dựng đã thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đang trình UBND tỉnh phê duyệt;

Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch): đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư là 243.697 triệu đồng, hiện đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m³/ngày đêm: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 84.995 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hiện đang tổ chức đấu thầu;

Nạo vét Hồ An Hải: đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Sở NN&PTNT đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 10/2019;

Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng: đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 142.197 triệu đồng, đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3: đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 47.920 triệu đồng, đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Kho dự trữ lương thực huyện Côn Đảo: theo Thông báo số 493/TB-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh, chuyển dự án sang giai đoạn sau 2020 để xem xét đầu tư;

2. Đầu tư công từ nguồn vốn phân cấp cho huyện: Tổng số 30 dự án, kế hoạch vốn bố trí là: 102.668 triệu đồng. Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 93.539 triệu đồng/102.668 triệu đồng, đạt 91,10% kế hoạch vốn, bao gồm các dự án:

a. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 09 dự án, giải ngân 31.456/31.959 triệu đồng, đạt 98,42% KH vốn 2019:

Xây dựng công viên Nguyễn Huệ (BQLDA ĐTXD huyện), đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày tháng 5/2019, đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành), giải ngân 1.223/1.223 triệu đồng KH vốn 2019;

Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu (BQL công trình công cộng) đã hoàn thành tháng 11/2018 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lập hồ sơ thanh toán, tập hợp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành phục vụ kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán), giải ngân 900/900 triệu đồng KH vốn 2019;

Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước (Trạm cung cấp nước), đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để hoàn tất thủ tục phê duyệt quyết toán), giải ngân 1.731/1.818 triệu đồng KH vốn 2019;

Khoan giếng bơm và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước (Trạm cung cấp nước, khởi công tháng 9/2014; các hạng mục giếng khoan và tuyến ống nước, cấp động lực, cấp điều khiển đã hoàn thành và được UBND huyện phê duyệt quyết toán tháng 12/2016, đã hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước, đang trình UBND huyện phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án, giải ngân 175/175 triệu đồng KH vốn 2019;

Xây dựng đường song hành khu dân cư theo quy hoạch, đoạn còn lại (BQLDA ĐTXD huyện), UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành) đã giải ngân 2.489/2.489 triệu đồng KH vốn 2019;

Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo hệ thống cấp động lực; Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch (Trạm cung cấp nước), khởi công 6/2018, hoàn thành 01/2019, đang trình UBND huyện phê duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân 1.537/1.537 triệu đồng KH vốn 2019;

Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện,) khởi công tháng 8/2018, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án, giải ngân 2.660/2.679 triệu đồng KH vốn 2019;

Cải tạo, nâng cấp đường Cổ Ống - Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện), khởi công tháng 4/2017, đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành) giải ngân 20.776/20.776 triệu đồng KH vốn 2019;

Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Khu dân cư số 8 (BQLDA ĐTXD huyện, đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành) giải ngân 28/28 triệu đồng KH vốn 2019;

b. Dự án chuyển tiếp: 03 dự án, giải ngân 18.881/21.486 triệu đồng, đạt 87,87% KH vốn 2019, bao gồm:

Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng (BQLDA ĐTXD huyện), đoạn từ cầu tàu 914 đến ngã ba Mũi Tàu, khởi công tháng 4/2018, cơ bản hoàn thành các công việc, hiện đang lắp dựng van ngăn triều, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019 đoạn kè bổ sung từ cầu tàu 914 đến cầu tàu du lịch cũ, khởi công tháng 08/2019 dự kiến đến tháng cuối tháng 12/2019 hoàn thành, giải ngân 8.705/8.705 triệu đồng KH vốn 2019;

Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện), khởi công tháng 10/2018, thời gian thực hiện 18 tháng, dự kiến đến tháng 2/2020 sẽ cơ bản hoàn thành công trình, giải ngân 7.395/10.000 triệu đồng KH vốn 2019;

Kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện), khởi công tháng 6/2018, đã được bàn giao sử dụng tháng 7/2019, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân 2.718/2.781 triệu đồng KH vốn 2019;

c. Dự án khởi công mới: 08 dự án, giải ngân 42.189/47.623 triệu đồng, đạt 88,58% KH vốn 2019, bao gồm:

Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm: (BQLDA ĐTXD huyện), tổng mức đầu tư 14.933 triệu đồng, khởi công tháng 6/2019, đang triển khai hạng mục hệ thống thoát nước) giải ngân 5.885/7.850 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 75%

Đường xuống các bãi tắm: (BQLDA ĐTXD huyện) chưa triển khai thực hiện;

Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện), tổng mức đầu tư 29.473 triệu đồng, vốn bố trí cho 2 năm 2019 và 2020, khởi công tháng 6/2019, đã di dời xong hệ thống điện trung thế và đang thi công hệ thống cấp, thoát nước, mở rộng cống qua hồ Quang Trung) giải ngân 15.237/17.473 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 87%

Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K: (Phòng TN và MT), đang triển khai thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được UBND tỉnh thống nhất; UBND huyện đang đề nghị Sở TNMT thẩm định giá đất bồi thường, ước giải ngân 14.000/14.000 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 100%

03 dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Hướng Dương; Trường mầm non Tuổi Thơ; Trường tiểu học Cao Văn Ngọc: đã thực hiện xong trong dịp hè năm 2019, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân 4.867/5.413 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 89,9%

Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế năm 2019: (Trung tâm y tế quân dân y), đã thực hiện xong, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn tất thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân 1.900/2.275 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 84%

d. Chuẩn bị đầu tư: 10 dự án, giải ngân 950/1.600 triệu đồng, đạt 59,37% KH vốn 2019, bao gồm:

- 02 dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 31/10/2019: Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm: tổng mức đầu tư là 153.891 triệu đồng; Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A): tổng mức đầu tư là 23.532 triệu đồng.

- 05 dự án vẫn đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư: Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản): đã có chủ trương của UBND tỉnh từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục đầu tư; Xây dựng trung tâm hội nghị huyện Côn Đảo; Quảng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không gian thưởng ngoạn cho du khách; Xây dựng nhà làm việc chung cho các Khu dân cư số 5,6,8; do chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/500; Xây dựng tường rào bảo vệ các khu đất được giao cho huyện quản lý, sử dụng tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và chưa có chủ trương giao đất.

- 03 dự án trình Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện bổ sung danh mục và bố trí vốn để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu; Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết;

3. Mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019: Tổng số 11 dự án, KH vốn giao đầu năm là 18.005 triệu đồng, đã điều chỉnh lên 27.871 triệu đồng. Ước giải ngân 13.112/18.005 triệu đồng, đạt 72,8% KH giao đầu năm, đạt 47% so với KH điều chỉnh:

a. Mua sắm tài sản tập trung: 4 dự án, giải ngân 9.826/14.460 triệu đồng, đạt 67,95% KH vốn 2019, bao gồm:

Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh năm 2019 (Phòng TC - KH), đã bàn giao tài sản cho các đơn vị và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán, giải ngân 2.211/3.000 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 72,7%

Mua sắm màn hình LED: (Phòng VH và TT), đang xây dựng phần chân đế của công trình) giải ngân 3.700/3.955 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 93,6%.

Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các Trường mầm non trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng GD và ĐT), đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho các trường mầm non, đang thẩm tra hồ sơ quyết toán, giải ngân 3.915/4.213 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 92,9%

Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị huyện Côn Đảo: (Phòng TC - KH), đang trình Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với giá trị là 2.315 triệu đồng.

b. Sửa chữa tài sản năm 2019: 07 dự án, giải ngân 3.286/13.411 triệu đồng, 24,50% KH vốn 2019, bao gồm:

Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234 năm 2019: (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt; giải ngân 683/800 triệu đồng KH vốn 2019, đạt 85,4%.

Sửa chữa tàu khách của Ban Quản lý cảng Bến Đầm (Ban Quản lý cảng Bến Đầm): đang rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu Côn Đảo 10 trong giai đoạn hiện nay và đề xuất sự cần thiết phải sửa chữa.

Sửa chữa tàu Côn Đảo 10 năm 2018 (Ban Quản lý cảng Bến Đầm): UBND huyện đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở thanh toán công nợ dự án; giải ngân 1.203/1.203 triệu đồng, đạt 100%.

Các dự án do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư như: Quản lý, bảo trì phao luồng và biển báo các tuyến luồng đường thủy nội địa, đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn năm 2019, đang trong quá trình lập thủ tục trình phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; Sửa chữa hệ thống phao an toàn tỉnh không khu vực sân bay Côn Đảo, đang trong quá trình lập thủ tục trình phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu khu vực Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo năm 2019, Hiện Chủ đầu tư đang trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

II. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản năm 2019:

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019: Trong năm, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn những khó khăn bất cập việc sửa chữa nâng cấp Cảng Bến Đầm gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, hàng hóa, vận chuyển hành khách. Bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư như:

- Vốn đầu tư từ ngân sách huyện ước giải ngân cả năm đạt 91,0% (93.476/102.668 triệu đồng). Nguyên nhân chính là do 2 dự án Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm và Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu được bố trí vốn gần và bằng tổng mức đầu tư, trong khi thời gian thi công trong 2 năm (2019 và 2020) nên không đạt khối lượng để giải ngân hết KH vốn năm 2019 (4.201 triệu đồng), chiếm khoảng 4,1% KH vốn năm 2019. Riêng dự án Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm vẫn đang triển khai. Ngoài ra, một số dự án theo giá trị quyết toán thực tế không giải ngân hết KH vốn, một số dự án chưa hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư nên không thể giải ngân KH vốn được bố trí (2.386 triệu đồng), chiếm 2,3% KH vốn năm 2019.

- Vốn mua sắm, sửa chữa tài sản tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ ước giải ngân đạt 47% kế hoạch (13.112/27.871 triệu đồng) do vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn, định mức mua sắm tài sản (3.292 triệu đồng, chiếm 11,8% kế hoạch vốn 2019); một số dự án được UBND tỉnh bổ sung kinh phí vào những tháng cuối năm 2019 nên các chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục đầu tư để giải ngân là 03 dự án, 5.911 triệu đồng, chiếm 21,2% KH vốn 2019).

- Dự án Hồ chứa nước Suối Ốt đến nay vẫn chưa khởi công dù đã được tỉnh bố trí vốn và dự kiến khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2019 do việc triển khai trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định từ bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát,... mất nhiều thời gian, việc lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo phương án thiết kế cơ sở được UBND tỉnh phê duyệt, vượt tổng mức đầu tư

nên phải trình UBND tỉnh điều chỉnh thiết kế cơ sở. Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (*nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương*), không thể giải ngân KH vốn do vẫn tạm dừng thi công để lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc theo phương án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, MUA SẮM - SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2020 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công, mua sắm - sửa chữa tài sản năm 2020:

1. Đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương:

a. Nguồn vốn Trung ương: Đề nghị UBND huyện cập nhật số liệu nhu cầu vốn 2020 sau khi được giao và có báo cáo cho HĐND huyện

b. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh: do UBND huyện Côn Đảo và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư là **18 dự án**, KH vốn **227.012 triệu đồng** bao gồm:

- 04 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, KH vốn 20.762 triệu đồng;

- 03 dự án chuyển tiếp, KH vốn 40.000 triệu đồng;

- 09 dự án khởi công mới, KH vốn 162.000 triệu đồng; Trong đó : *02 dự án bố trí vốn BTGPMB: 20.000 triệu đồng, 07 dự án đã có mặt bằng khởi công mới : 142.000 triệu đồng*

01 dự án thực hiện BTGPMT, kế hoạch vốn 4.000 triệu đồng ;

- 02 dự án chuẩn bị đầu tư, KH vốn 250 triệu đồng.

2. Đầu tư công từ nguồn vốn phân cấp cho huyện: 24 dự án, KH vốn **87.347 triệu đồng** bao gồm:

- 02 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, KH vốn 9.450 triệu đồng;

- 02 dự án chuyển tiếp, KH vốn 16.071 triệu đồng;

- 05 dự án khởi công mới, KH vốn 59.676 triệu đồng;

- 15 dự án chuẩn bị đầu tư, KH vốn 2.150 triệu đồng;

3. Mua sắm, sửa chữa tài sản: 09 dự án, KH vốn **18.005 triệu đồng**;

II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020:

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà UBND huyện đề ra nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị như sau:

1. Đối với HĐND huyện:

Thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 mà UBND huyện trình kỳ họp, cùng với kết quả thẩm tra, kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

2. Đối với UBND huyện:

a. Ngay từ đầu năm UBND huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn tích cực và trách nhiệm hơn trong việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thẩm định, kiểm toán để hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, kịp thời thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, tránh dồn vào những tháng cuối năm gây khó khăn trong công tác kiểm soát chi và giải ngân, đảm bảo thống nhất về số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư giữa Kho bạc nhà nước, cơ quan chuyên môn quản lý vốn và các chủ dự án;

b. Quan tâm hơn nữa trong việc cân đối vốn bố trí cho các dự án từ ngân sách huyện, đảm bảo tương xứng giữa khối lượng có thể hoàn thành trong năm để đạt tỷ lệ giải ngân; tránh tình trạng phải nhiều lần, thậm chí đến kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện vẫn còn đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn để hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công và tỷ lệ giải ngân cả năm;

c. Đối với các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp trong năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quỹ đất sạch để các dự án thi công đạt khối lượng và tỷ lệ giải ngân, thời gian hoàn thành đúng dự kiến;

d. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, phân tích chính xác các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ; đồng thời giúp cho HĐND huyện làm tốt chức năng giám sát theo luật định;

e. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2021 chưa thực hiện nhưng vẫn cần thiết phải đầu tư để bổ sung vào danh mục đầu tư cho giai đoạn sau, những danh mục đã có chỉ đạo của các cấp trên hoặc có sự thay đổi về chủ trương đầu tư thì đưa ra khỏi danh mục đầu tư cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI xem xét quyết định.

Nơi nhận

- Thường trực HĐND huyện
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện
- Các đại biểu HĐND huyện
- Các đơn vị có liên quan
- Đăng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phan Chánh Biên