

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

Số: 1929 /UBND-TCKH

Về việc cập nhật lại số liệu tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Ngày 09/6/2022, UBND huyện Côn Đảo đã có Báo cáo số 155/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện và khả năng triển khai thực tế của các dự án, nhằm chủ động điều hòa kế hoạch vốn để chủ đầu tư các dự án có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Ngày 22/6/2022, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Do đó, số liệu vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới có sự thay đổi so với Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022. Nay, UBND huyện Côn Đảo cập nhật lại số liệu cụ thể như sau:

**1. Cập nhật số liệu vốn đầu tư công ngân sách huyện (tại mục II – Trang 05 – Báo cáo số 155/BC-UBND) như sau:**

+ Dự án chuyển tiếp: 05 dự án, kế hoạch vốn: 42.163 triệu đồng;

+ Dự án khởi công mới: 06 dự án, kế hoạch vốn: 61.207 triệu đồng;

**2. Cập nhật lại số liệu tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022 chi tiết theo *Phụ lục đính kèm*.**

UBND huyện kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;
- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT<sub>(TCKH)</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện*

*(Kèm theo Công văn số UBND-TCKH ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)*

*DVT: triệu đồng*

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ</b>					-	<b>103.720</b>	<b>16.908</b>	<b>31.319</b>	<b>16,30%</b>	<b>30,20%</b>
<b>A</b>	<b>TTKL HOÀN THÀNH</b>						-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</b>						<b>42.163</b>	<b>7.504</b>	<b>11.019</b>	<b>17,80%</b>	<b>26,13%</b>
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện		947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	12.832		4.572	1.000	1.000	22%	22%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện			11.494		7.803	2.094	4.200	26,84%	53,83%
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện			32.531		12.400	2.214	3.500	17,85%	28,23%

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện			40.161		10.000	1.877	2.000	18,77%	20,00%
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			29.938		7.388	319	319	4,32%	4,32%
<b>C</b>	<b><u>ĐƯ ẢN KHÔI CÔNG MỚI</u></b>						<b>61.207</b>	<b>9.404</b>	<b>20.300</b>	<b>15,36%</b>	<b>33,17%</b>
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện			22.950		6.500	152	3.000	2,34%	46,15%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			6.150		2.500	-	-	0,00%	0,00%
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			30.461		17.437	152	3.000	0,87%	17,20%
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện			32.904		18.000	147	2.500	0,82%	13,89%
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện			22.942		10.770	6.140	7.000	57,01%	65,00%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện			6.154		6.000	2.813	4.800	46,88%	80,00%
<b>D</b>	<b><u>ĐƯ ỚN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u></b>						<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện			14.935		50			-	-
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GD&ĐT					50			-	-
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện			7.000		50			-	-
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện			10.000		50			-	-
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện			12.202		50			-	-
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện			9.000		50			-	-
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện			13.500		50			-	-