

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện  
nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế 2022;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2022; sau khi xem xét và thảo luận tập thể, các thành viên UBND huyện đã biểu quyết thống nhất trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022.

Kính trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 xem xét, quyết nghị./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT (TCKH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO  
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022;*

*Sau khi xem xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022; Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 nêu tại Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo.

**Điều 2.** Về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2022, HĐND huyện lưu ý UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan tập trung các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; đối với các công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm từng dự án, tránh tình trạng tập trung vào thời điểm cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có kế hoạch cụ thể thực hiện đúng cam kết về tiến độ và giải ngân cho từng dự án.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là tập trung vào các dự án trọng điểm.

- Các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục: thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày      tháng      năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- TTr: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**CHỦ TỊCH**

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022**

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu – chi Ngân sách nhà nước năm 2022;

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế tháng 06 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

1. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 152.379 triệu đồng, trừ số tiết kiệm giữ lại ngân sách còn 141.861 triệu đồng, gồm 35 dự án và nhiệm vụ chi. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (trừ số tiết kiệm giữ lại ngân sách) là 141.861 triệu đồng.

2. Giải ngân đến tháng 6 năm 2022 là **44.837** triệu đồng, đạt **31,61%** so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh (141.861 triệu đồng).

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)*

#### **II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

##### **1.1 Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (2022) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 576 triệu đồng (bao gồm thanh toán chi phí tiền điện).

- Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

##### **1.2 Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (2022) (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 27.000 triệu đồng, ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 18.904 triệu đồng (bao gồm tạm ứng hợp đồng năm 2022).

- Đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý I/2022. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

### **1.3 Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 300 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 31/5/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện.

### **1.4 Vệ sinh đô thị năm 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.700 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.309 triệu đồng.

- Đã nghiệm thu khối lượng thực hiện Quý I/2022. Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

### **1.5 Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường...)** (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 352 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 143 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đang triển khai in ấn tài liệu tuyên truyền, hợp đồng môi trường và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo tiến độ.

### **1.6 Công viên Phạm Văn Đồng (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 13.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

### **1.7 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

### **1.8 Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 300 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí tại Tờ trình số 07/TTr-TNMT ngày 07/01/2022.

### **1.9 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 100 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang lập dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.10 Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 400 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang lập dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.11 Đường đèn nghệ thuật 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 635 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 635 triệu đồng.

- Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Chủ đầu tư đã trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Tờ trình số 129/TTr-TNMT ngày 27/4/2022. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thẩm tra tại Biên bản thẩm tra quyết toán ngày 31/5/2022 và đã có Tờ trình số 47/TTr-TCKH ngày 02/6/2022 trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho công trình.

**1.12 Đường hoa xuân năm 2022 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 3.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Dừng thực hiện theo Thông báo số 356-TB/HU ngày 29/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương không thực hiện đường hoa Xuân năm 2022.

**1.13 Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 100 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đang lập dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.14 Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 200 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 90 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 31/3/2022. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

**1.15 Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 5 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 200 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 54 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đang lập dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.16 Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 200 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 54 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 29/4/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.17 Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10 (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 300 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 81 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 08/4/2022. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

**1.18 Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 6.000 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.430 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.19 Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.100 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.066 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.20 Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Huệ (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 11.900 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 4.820 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 14/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.21 Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn (Phòng Tài nguyên – Môi trường làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.500 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 2.228 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.22 Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2) (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 7.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 800 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 20/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.23 Chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn huyện (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 0 triệu đồng.

- Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác khảo sát hiện trạng và lựa chọn các tuyến đường chỉnh trang. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành phương án thiết kế chỉnh trang. Chủ đầu tư đang tổng hợp hồ sơ trình thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

**1.24 Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 11.000 triệu đồng, đã giải ngân 2.000 triệu đồng.

- Dự án khởi công ngày 22/12/2021. Hiện nhà thầu thi công đang triển khai thực hiện các hạng mục hệ thống điện, cấp thoát nước và phần móng đường nội bộ của dự án, xây dựng nhà vệ sinh và tập kết đá lát nền về công trình.

**1.25 Nâng cấp đường Tạ Uyên (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 10.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 12.000 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 1.239 triệu đồng.

- Nhà thầu thi công hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường, hiện đang triển khai thi công nền đường phần đầu tuyến. Công tác thảm bê tông nhựa nóng đạt 2/3 chiều dài tuyến. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được HĐBT thông qua, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiến hành thực hiện chi trả theo quy định.

**1.26 Xây dựng lan can hồ suối Ót (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.100 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.223 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 02/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.27 Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 10.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.



- Đơn vị tư vấn đã lập phương án thiết kế Cải tạo, chỉnh trang trình Chủ đầu tư xem xét, trình UBND huyện thông qua trước khi trình phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

**1.28 Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 10.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 02/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.29 Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Phan Chu Trinh (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 6.500 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư đã trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Tờ trình số 91/TTr-QLDA ngày 23/5/2022. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt.

**1.30 Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 12.787 triệu đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 9.175 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 16/6/2022. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện.

**1.31 Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 400 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 1.239 triệu đồng.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 18/5/2022. Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

**1.32 Kinh phí duy tu đường giao thông (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 2.500 triệu đồng, đã giải ngân 1.178 triệu đồng.

- Hiện nhà thầu đang triển khai thực hiện theo tiến độ hợp đồng ký kết niên độ 03 năm và giải ngân theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

**1.33 Kiên cố hóa kênh mương tại khu vực đốc Ông Tổng (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 700 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2022. Chủ đầu tư đang lập các thủ tục thanh quyết toán và tất toán tài khoản theo quy định.

### **1.34 Chính trang khu A-B chợ Côn Đảo (Ban quản lý Chợ làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 1.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1020/UBND-TCKH ngày 14/4/2022 chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư sang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để triển khai thực hiện. Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

### **1.35 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo (Ban quản lý cảng Bến Đầm làm Chủ đầu tư):**

- Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 100 triệu đồng. Ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là 80 triệu đồng.

- Sở Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 47/BC-SXD ngày 08/4/2022 về việc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

## **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Về cơ bản, các Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng cam kết về kế hoạch tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 573/UBND-TCKH ngày 03/3/2022 của UBND huyện.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân 06 tháng đầu năm thấp là do đặc thù huyện đảo nằm cách xa đất liền, tháng 01 và tháng 02 là quãng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công nhân về quê đón Tết cùng gia đình trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án. Đến đầu tháng 03/2022 thì các công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục thi công. Đồng thời, trong các tháng đầu năm, các Chủ đầu tư tập trung triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng hoàn thành để nghiệm thu thanh toán giải ngân kế hoạch vốn được giao.

## **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

- Chỉ đạo Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, thực hiện công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, tình hình giải ngân kế hoạch vốn được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán để thanh toán dứt điểm từng dự án.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là tập trung vào các dự án trọng điểm.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục: thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có kế hoạch cụ thể thực hiện đúng cam kết về tiến độ và giải ngân cho từng dự án.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện giải ngân vốn của các dự án, công trình về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện định kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện) nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Nâng cao năng lực của Chủ đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

Kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- TTr: HU, HĐND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- CT và các P.CT UBND huyện;
- Lưu VT, TH.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Sơn**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2022	KH vốn sau điều chỉnh năm 2022	KL giải ngân kế hoạch vốn		Tỷ lệ so với KH vốn sau điều chỉnh		Ghi chú
						Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân 06 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân 06 tháng đầu năm	
<b>TỔNG CỘNG</b>										
				<b>152.379</b>	<b>141.861</b>	<b>19.566</b>	<b>44.837</b>	<b>13,79%</b>	<b>31,61%</b>	
1	Chiếu sáng công cộng năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	1.027	1.000	1.000	251	576	57,60%	57,60%	
2	Duy trì và chăm sóc cây xanh năm 2021-2023 (2022)	Phòng TNMT	27.196	27.000	25.840	15.502	18.904	73,16%	73,16%	
3	Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước nội thị	Phòng TNMT	507	300	300	-	-	0,00%	0,00%	
4	Vệ sinh đô thị năm 2022	Phòng TNMT	6.341	5.700	5.130	2.309	2.309	45,01%	45,01%	
5	Sự nghiệp môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ; Chi ngày môi trường thế giới, tuần lễ nước sạch; Chi tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tổ chức Phong trào Ngày Thứ bảy Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức Hội thi về tranh vẽ bảo vệ môi trường; Kiểm tra môi trường...)	Phòng TNMT	352	352	317	143	143	45,11%	45,11%	
6	Công viên Phạm Văn Đồng	Phòng TNMT		13.000	13.000		5.850	45,00%	45,00%	
7	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023	Phòng TNMT	601	400	400		-	0,00%	0,00%	
8	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu	Phòng TNMT		300	300		-	0,00%	0,00%	
9	Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	100	100	100		-	0,00%	0,00%	
10	Lập bản đồ địa chính, khảo sát lập danh sách điều tra cơ bản ban đầu về đất để chuẩn bị thực hiện dự án di dân, GPMB khu vực bảo vệ di tích	Phòng TNMT	477	400	400		-	0,00%	0,00%	
11	Đường đèn nghệ thuật 2022	Phòng TNMT	1.162	740	666	635	635	95,35%	95,35%	
12	Đường hoa xuân năm 2022	Phòng TNMT	4.400	3.500	3.150		-	0,00%	0,00%	
13	Lập bản đồ địa chính và cắm mốc quản lý các khu đất công trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng TNMT	100	100	90		-	0,00%	0,00%	
14	Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa KDC số 8	Phòng TNMT		200	180		90	50,00%	50,00%	
15	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 5	Phòng TNMT		200	180		54	30,00%	30,00%	
16	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 6	Phòng TNMT		200	180		54	30,00%	30,00%	
17	Cải tạo cơ sở vật chất nhà văn hóa KDC số 10	Phòng TNMT		300	270		81	30,00%	30,00%	
18	Cải tạo vỉa hè đường Lê Văn Việt <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Duẩn - Lê Đức Thọ</i>	Phòng TNMT	7.797	6.000	5.400		2.430	45,00%	45,00%	
19	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu</i>	Phòng TNMT	6.457	5.100	4.590		2.066	45,01%	45,01%	
20	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Huệ <i>Ghi chú: đoạn từ Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng</i>	Phòng TNMT	14.991	11.900	10.710		4.820	45,00%	45,00%	
21	Cải tạo vỉa hè đường Lê Duẩn <i>Ghi chú: đoạn từ Nguyễn Huệ - Nguyễn Văn Linh</i>	Phòng TNMT	6.987	5.500	4.950		2.228	45,01%	45,01%	
22	Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)	BQL DABTXD	22.691	7.000	800		-	0,00%	0,00%	
23	Chỉnh trang các tuyến mương trên địa bàn huyện	BQL DABTXD	14.900	5.000	0		-			
24	Phổ đi bộ đường Tôn Đức Thắng giai đoạn tiếp theo	BQL DABTXD	27.304	2.000	11.000	2.000	2.000	18,18%	18,18%	
25	Nâng cấp đường Tạ Uyên	BQL DABTXD	21.807	10.000	12.000		1.239	10,33%	10,33%	
26	Xây dựng lan can hồ suối Ốt	BQL DABTXD	2.100	2.100	3.223		-	0,00%	0,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị công trình	KH vốn năm 2022	KH vốn sau điều chỉnh năm 2022	KL giải ngân kế hoạch vốn		Tỷ lệ so với KH vốn sau điều chỉnh		Ghi chú
						Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân 06 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc	Ước giải ngân 06 tháng đầu năm	
27	Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II	BQL DAĐT XD		10.000	9.000		-	0,00%	0,00%	
28	Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh <i>Ghi chú: đoạn từ Phạm Hùng đến - Võ Thị Sáu</i>	BQL DAĐT XD		10.000	9.000		-	0,00%	0,00%	
29	Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Phan Chu Trinh	BQL DAĐT XD		6.500	5.850		-	0,00%	0,00%	
30	Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Văn cử	BQL DAĐT XD		12.787	9.175		-	0,00%	0,00%	
31	Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	411	400	360		100	27,78%	27,78%	
32	Kinh phí duy tu đường giao thông	Phòng Kinh tế	2.752	2.500	2.500	1.178	1.178	47,12%	47,12%	
33	Kiên cố hóa kênh mương tại khu vực đốc Ông Tổng	Phòng Kinh tế	9.281	700	700		-	0,00%	0,00%	
34	Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo	BQL chợ	1.000	1.000	1.000		-	0,00%	0,00%	
35	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo	BQL cảng BD	1.201	100	100		80	80,00%	80,00%	