

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sau khi xem xét và thảo luận tập thể, các thành viên UBND huyện đã biểu quyết thống nhất trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thứ Năm dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Kính trình HĐND huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thứ Năm xem xét, quyết nghị./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

Số: /NQ-HĐND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;*

*Sau khi xem xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí với Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Công văn số 1929/UBND-TCKH ngày 27 tháng 6 năm 2022 về việc cập nhật lại số liệu tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo.

**Điều 2.** Thông qua nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

+ Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ các Chủ đầu tư đã cam kết với UBND huyện.

+ Lập hồ sơ thanh, quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Đôn đốc các nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất

lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng để giải ngân đạt kế hoạch vốn được bố trí.

+ Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng đối với các dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2022.

+ Khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

2. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư nếu đủ điều kiện thì tiến hành triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công tác này, xem công tác công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sớm bàn giao quỹ đất sạch phục vụ việc thi công các dự án.

3. Các dự án đang trình Sở chuyên ngành thẩm định thì tiếp tục liên hệ, đơn đốc các Sở sớm thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

4. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ.

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Côn Đảo.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện:

- Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày tháng năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 ;
- TTr: HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- TTr: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Đăng tải lên cổng TTĐT HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**CHỦ TỊCH**

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Côn Đảo về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước năm 2022;

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án, UBND huyện Côn Đảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

#### **I. Nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương**

##### **1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn**

- Tổng số dự án: 22 dự án; tổng kế hoạch vốn: 340.792 triệu đồng; gồm:  
+ Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 04 dự án; tổng kế hoạch vốn: 86.642 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp: 04 dự án; tổng kế hoạch vốn: 132.150 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 02 dự án; tổng kế hoạch vốn 120.000 triệu đồng.

+ Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án; tổng kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến ngày 05/6/2022 là 123.493 triệu đồng/340.792 triệu đồng, đạt 36,24%.

Ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2022 là 166.408 triệu đồng/340.792 triệu đồng, đạt 48,83%. **Chi tiết tại Phụ lục số 01.**

##### **2. Tiến độ thực hiện các dự án**

##### **2.1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành**

##### **2.1.1. Dự án Hồ chứa nước Suối Ốt (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Dự án cơ bản đã hoàn thành, ngày 01/4/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1028/SNN-CCTL về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh công trình Hồ chứa nước Suối Ốt, huyện Côn Đảo.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh bổ sung một số nội dung theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1028/SNN-CCTL ngày 01/4/2022.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng: Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh có Tờ trình số 73/TTr-UBND về việc đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Suối Ốt tại huyện Côn Đảo, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích rừng 21.887,7 m<sup>2</sup> là rừng tự nhiên phòng hộ nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện dự án Hồ chứa nước Suối Ốt tại huyện Côn Đảo.

### **2.1.2. Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 1 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Hiện nay, nhà thầu đã nhập khẩu các trang thiết bị về công trình bao gồm các máy bơm, máy phát điện... Hạng mục xây dựng tuyến ống thu gom nước thải đã cơ bản hoàn thành; Hạng mục nhà máy xử lý nước thải nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục bể xử lý, nhà hóa chất, nhà chứa bùn đạt 65% khối lượng.

- Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1425/SKHĐT-TH về việc ý kiến đối với nội dung giải trình liên quan đến dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). Theo đó, việc UBND huyện Côn Đảo lập, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư không vượt mức quy định trong quyết định chủ trương đầu tư là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Về công tác BTGPMB: Toàn bộ phần diện tích đất thuộc hồ sinh học vươngng 03 hộ dân (đã được phê duyệt Phương án BTGPMB với giá trị 0 đồng, hiện chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 3.336,22 m<sup>2</sup>). Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, trình phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ đủ điều kiện bồi thường còn lại.

### **2.1.3. Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3 (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Đến nay, nhà thầu đã thi công các tuyến mương đạt khoảng 80% khối lượng theo hợp đồng.

- Về công tác BTGPMB: Chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án BTGPMB cho các hộ dân còn lại, trình Hội đồng BTGPMB phê duyệt.

### **2.1.4. Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Hiện nay nhà thầu đang thi công hạng mục Nhà máy xử lý nước khu vực Cỏ Ống công suất 500m<sup>3</sup>/ngày đêm, đã xong phần san nền và đang thi công hạng mục bể xử lý, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022.

- Ngày 11/5/2022, UBND huyện có Báo cáo số 121/BC-UBND về việc Báo cáo giám sát đầu tư điều chỉnh dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm. Theo đó, UBND huyện đề nghị Sở KH&ĐT xem xét, tham mưu trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án **đến hết ngày 31/12/2022.**

- Về công tác chuyên mục đích sử dụng đất rừng: Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 4627/UBND-VP về việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm. Trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Côn Đảo và các sở ngành liên quan rà soát đề nghị của UBND huyện Côn Đảo tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18/4/2022.

## **2.2. Dự án chuyển tiếp**

### **2.2.1. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Dự án đã được khởi công vào ngày 10/6/2020 trên phần diện tích đất do Nhà nước quản lý; tuy nhiên, dự án đang tạm dừng kể từ tháng 6/2020 do phải đánh giá lại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Ngày 16/5/2022, UBND huyện có Báo cáo số 123/BCGSĐT về việc báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. Theo đó, UBND huyện đề nghị Sở KH&ĐT xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án **đến hết ngày 31/3/2023**.

- Ngày 26/5/2022, UBND huyện có Tờ trình số 49/TTr-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

- Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đối với phần đất dân (7 hộ dân với diện tích 9.744,5 m<sup>2</sup>) chưa triển khai thi công do các hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng thi công. Hiện nay Chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức vận động người dân bàn giao mặt bằng đồng thời tham mưu ban hành các quyết định cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ công tác BTGPMB, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

### **2.2.2. Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Dự án đã thi công nạo vét lòng hồ An Hải 1 và đổ bê tông mái bờ kè, chân khay đạt 60% khối lượng. Hiện nay nhà thầu đã tăng cường cơ giới, thi công liên tục 3 ca/ngày để hoàn thành công tác nạo vét và tích nước trước 30/6/2022.

- Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện phương án BTGPMB trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

### **2.2.3. Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Dự án khởi công ngày 07/12/2020. Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thiện cống thoát nước dọc tuyến, khối lượng đạt khoảng 1950m; Thi công nền đường, lấp đặt bó vỉa đạt khoảng 1123m.

- Ngày 07/4/2022, UBND huyện có Tờ trình số 34/TTr-UBND Về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường

Huỳnh Thúc Kháng kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đã được phê duyệt phương án BT đồng thời niêm yết công khai lấy ý kiến đối với dự thảo phương án bồi thường cho các hộ còn lại.

#### **2.2.4. Dự án Trường tiểu học Côn Đảo (BQLDA ĐTXD huyện quản lý)**

- Dự án đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nghiệm thu công tác PCCC của công trình. Đơn vị thi công đang tổ chức vệ sinh công trình để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận bàn giao tài sản.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình tại Tờ trình số 82/TTr-QLDA ngày 08/5/2022.

- Chủ đầu tư đang tập hợp, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

### **2.3. Dự án khởi công mới**

#### **2.3.1. Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch)**

- Ngày 25/02/2022, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (Hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3).

- Hiện nay, nhà thầu đang tổ chức dọn dẹp mặt bằng thi công, đối với tuyến đường N5 đang triển khai thi công hạ nền, cống thoát nước.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Ngày 24/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 92/TTg-NN về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo - Hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3.

#### **2.3.2. Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo**

- Ngày 01/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo điều chỉnh quy mô dự án từ 05 tầng lên 12 tầng với 132 căn hộ.

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo tại Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 26/11/2021.

- Hiện nay, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán.

- Công tác BTGPMB: Dự án đã kiểm kê đối với phần đất dân. Đối với phần đất nhà nước quản lý hiện nay người dân đang sử dụng, sẽ tiến hành kiểm kê sau khi bổ sung trích lục thu hồi đất. Giá đất của dự án đã được Hội đồng thẩm định họp và thông qua.

### **2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư**

Năm 2022, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 12 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (trong đó có 01 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 11 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). UBND huyện Côn Đảo đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2: Sở GTVT đã có kết quả thẩm định dự án. Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 6/2022.

- Dự án Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, UBND huyện đang rà soát trước khi trình hội đồng thẩm định.

- Dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH): Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất CTĐT đã tổ chức họp chủ trương đầu tư dự án, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến Hội đồng và gửi Sở KH&ĐT thẩm định.

- Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo: Dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, đang tạm dừng theo ý kiến của Sở KH&ĐT tại văn bản số 1065/SKHĐT-TH ngày 27/4/2022. Hiện nay đang chờ điều chỉnh, bổ sung dự án sang danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Dự án Chung cư tái định cư.

- Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm.

- Dự án Tôn tạo di tích văn hoá đường vào cổng Nghĩa trang Hàng Dương.

- Dự án trường mầm non KDC số 3.

- Dự án Trường THCS Khu dân cư số 3.

- Dự án xây dựng điểm trường cấp I + II khu Bến Đầm.

- Dự án xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.

- Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2.

## **II. Nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu tư**

### **1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn**

- Tổng số dự án: 18 dự án; tổng kế hoạch vốn: 103.720 triệu đồng, trong đó:

- + Dự án chuyển tiếp: 05 dự án, kế hoạch vốn: 34.400 triệu đồng;

- + Dự án khởi công mới: 06 dự án, kế hoạch vốn: 68.970 triệu đồng;

- + Dự án chuẩn bị đầu tư: 07 dự án, kế hoạch vốn: 350 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 05/6/2022 là 16.908 triệu đồng/103.720 triệu đồng, đạt 16,3%.



Ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2022 là 31.319 triệu đồng/103.720 triệu đồng, đạt 30,2%. **Chi tiết tại Phụ lục số 02.**

## **2. Tiến độ thực hiện các dự án**

### **2.1. Dự án chuyển tiếp**

#### **2.1.1. Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Hiện nay, nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình, Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Về công tác BTGPMB: Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đã có Công văn số 38/STC-HĐTĐGDCT ngày 22/4/2022. Trong đó, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thống nhất với nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất theo nội dung thể hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1858/TTr-STNMT ngày 01/4/2022. Hội đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa các nội dung đã được Hội đồng nhận xét tại mục 1 phần IV nêu trên trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của dự án.

#### **2.2.2. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Dự án đã thi công hoàn thành, Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

- Ngày 02/6/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết.

- Về công tác BTGPMB: Đã thực hiện xong công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất và đã được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thông qua tại Văn bản số 17/STC-HĐTĐGDCT ngày 01/3/2022. Trung tâm phát triển quỹ đất đang hoàn thiện phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt.

#### **2.2.3. Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Cục đăng kiểm Việt Nam đã thẩm định xong hồ sơ thiết kế BVTC và có Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển số 0034/22QP ngày 01/3/2022 chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển dự án: Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép.

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép tại Quyết định số 133/QĐ-BQLDA ngày 18/3/2022. Hiện nay nhà thầu đang cắt CNC vỏ tàu; Phun sơn thép bảo vệ.

#### **2.2.4. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công dọn dẹp mặt bằng và thi công hệ thống thoát nước D200 trên phần đất nhà nước quản lý.

- Về công tác BTGPMB: Ngày 02/6/2022, UBND huyện đã có Tờ trình số 54/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà

nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Côn Đảo. Theo đó, UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tại văn bản số 52/STC-HĐTĐGDCT ngày 19/4/2022.

### **2.2.5. Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Dự án chưa thể triển khai thi công trên phần đất Nhà nước quản lý do chưa xử lý xong phần đất cho ông Trần Văn Nguyên thuê để làm khu giết mổ gia súc tập trung.

- Chủ đầu tư đã rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) của dự án đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 7273/STNMT-CCBVMT ngày 28/10/2021, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét, trình phê duyệt.

- Về công tác BTGPMB: Ngày 02/6/2022, UBND huyện đã có Tờ trình số 53/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

- Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: Ngày 27/5/2022, UBND huyện Côn Đảo có Công văn số 1542/UBND-QLDA giải trình các nội dung yêu cầu của các Bộ, ngành liên quan đến hồ sơ đề nghị chuyển MĐSD rừng để thực hiện dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch huyện Côn Đảo theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1678/SNN-CCKL ngày 19/05/2022.

## **2.3. Dự án khởi công xây dựng mới**

### **2.3.1. Dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Chủ đầu tư đang hoàn thiện một số nội dung theo ý kiến của Sở GTVT tại Công văn số 1329/SGTVT-QLKCCCL ngày 27/4/2022 về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Tuyến đường kết nối từ Khu tái định cư Trung tâm đến đường Võ Thị Sáu.

- Chủ đầu tư đã có Văn bản số 289/QLDA-KT ngày 12/5/2022, trình Sở TN&MT thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Trung tâm đến đường Võ Thị Sáu”.

- Về công tác BTGPMB: UBND huyện Côn Đảo đã ban hành các thông báo thu hồi đất 243/TB-UBND; 244/TB-UBND; 245/TB-UBND ngày 02/6/2022 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu.

### **2.3.2. Dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Đã hoàn thành công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch, Chủ đầu tư đã trình thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 39/TTr-QLDA ngày 08/3/2022.

- Chủ đầu tư đã có Văn bản số 288/QLDA-KT ngày 12/5/2022, trình Sở TN&MT thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch”.

- Về công tác BTGPMB: Đã thực hiện xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, thống kê diện tích đất dự kiến thu hồi, hoàn thiện danh sách điều tra về chủ sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thu hồi đất, đồng thời thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất dự án.

### **2.3.3. Dự án Tuyển đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- UBND huyện đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyển đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 15/02/2022.

- Về công tác BTGPMB: UBND huyện Côn Đảo đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể có ý kiến thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường của dự án.

### **2.3.4. Dự án Tuyển đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyển đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/02/2022.

- Dự án đã được Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 348/QĐ-QLDA ngày 31/5/2022.

- Về công tác BTGPMB: Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyển đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh, huyện Côn Đảo.

### **2.3.5. Vốn xố số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất các trường học năm 2022 (Trường THCS Lê Hồng Phong; Trường THPT Võ Thị Sáu)**

#### **a. Dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- UBND huyện đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 15/02/2022.

- Ngày 11/5/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Xây lắp và thiết bị thuộc công trình Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong.

- Hiện nay, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ban hành Thông báo số 52/TB-QLDA ngày 19/5/2022 về việc khởi công xây dựng dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong.

#### **b. Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022 (BQLDA ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư)**

- Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 27/12/2021.

- UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 23/3/2022.

- Dự án đã khởi công ngày 20/4/2022 theo Thông báo số 40/TB-QLDA ngày 19/4/2022 Thông báo về việc khởi công gói thầu số 04 xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022.

#### **2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư**

Năm 2022, UBND huyện Côn Đảo trình HĐND huyện thông qua danh mục dự án và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 06 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện (trong đó có 02 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 04 dự án đang triển khai thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư). Các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gồm các dự án như sau:

- Dự án Đường xuống các bãi tắm: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện nay đang tạm ngưng thực hiện.

- Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2).

- Dự án Xây dựng trường mầm non khu 1.

- Dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10: Đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tuy nhiên đang tạm dừng triển khai thực hiện theo thông báo số 430-TB/HU ngày 12/6/2018 của Huyện ủy Côn Đảo.

- Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa KDC số 9.

- Dự án Hạ tầng lô E.

### **III. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản**

#### **1. Tổng số dự án, tổng kế hoạch vốn**

Kế hoạch vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 2022 bố trí 21.281 triệu đồng để triển khai thực hiện 34 dự án/gói thầu, trong đó:

- Mua sắm tài sản công: 20 gói thầu, kế hoạch vốn: 4.611 triệu đồng;

- Sửa chữa tài sản công: 14 dự án, kế hoạch vốn: 16.670 triệu đồng.

Lũy kế khối lượng giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến ngày 05/6/2022 là 2.633 triệu đồng/21.281 triệu đồng, đạt 12,37%.

Ước giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2022 là 5.721 triệu đồng/21.281 triệu đồng, đạt 26,89%. **Chi tiết tại Phụ lục số 03.**

#### **2. Tiến độ thực hiện**

##### **2.1. Mua sắm tài sản công**

- Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng Tài chính – Kế hoạch làm Chủ đầu tư): UBND huyện đã có Công văn số 341/UBND-TCKH ngày 11/02/2022 về việc đăng ký nhu cầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022.

- Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư).

- Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư).

- Mua 02 nhà vệ sinh công cộng (BQL Công trình công cộng làm Chủ đầu tư): triển khai thực hiện ngay sau khi có tiêu chuẩn, định mức được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị (Văn phòng huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường MN Tuổi Thơ, Trường TH Cao Văn Ngọc, Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường MN Hướng Dương, Trường MN Sen Hồng, BQL Khu du lịch Quốc gia, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật, Hội Liên hiệp phụ nữ, BQL chợ): Hiện nay, các cơ quan đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán để thực hiện mua sắm theo quy định; Một số Chủ đầu tư đã hoàn thành việc mua sắm và đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

## **2.2. Sửa chữa tài sản công**

- Sửa chữa cano BV 1397 (Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản làm Chủ đầu tư): Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt.

- Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): Hiện nay, các đơn vị liên quan chưa hoàn thiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản trên cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao tài sản sẽ tiến triển khai thực hiện.

- Sửa chữa máy phát thanh FM trạm Cỏ Ống (95MHz) (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): Nhà thầu đang thực hiện khảo sát, sửa chữa theo hợp đồng đã ký kết với CĐT.

- Sửa chữa máy phát hình DVB-T2 trạm Cỏ Ống (Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm Chủ đầu tư): Nhà thầu đang thực hiện khảo sát, sửa chữa theo hợp đồng đã ký kết với CĐT.

- Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư): Đã hoàn thành, CĐT đang tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn (BQL Khu du lịch Quốc gia làm Chủ đầu tư): Đã hoàn thành, CĐT đang tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Sửa chữa xe Văn phòng huyện (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư).

- Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù (BQLDA ĐTXD làm chủ đầu tư): CĐT đã trình phê duyệt Báo cáo KTKT.

- Chính trang chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đỉnh kè; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh (BQL Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư): đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện và trình thẩm tra Báo cáo KTKT.

- Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn (Phòng GD&ĐT làm Chủ đầu tư): UBND huyện đã phê duyệt BCKTKT, CĐT đang phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống nhất các hạng mục sửa chữa phù hợp với chủ trương đầu tư.

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo (BQL Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư):

Dự án đã được khởi công thực hiện vào ngày 14/02/2022 theo Quyết định số 14/QĐ-BQL ngày 10/02/2022 của Ban Quản lý cảng Bến Đầm về việc Phát lệnh khởi công thi công gói thầu số 4 – Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao.

- Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư).

- Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo (Văn phòng huyện làm Chủ đầu tư).

- Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn (Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư).

#### **IV. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm sửa chữa tài sản trong 6 tháng đầu năm**

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cơ bản đúng theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 573/UBND-TCKH ngày 03/3/2022 về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác XD CB, MSSCTS, SNKT năm 2022; Đúng theo kế hoạch tiến độ giải ngân đã cam kết với UBND huyện.

Tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm chưa cao nguyên nhân là do một số dự án phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện các thủ tục kéo dài; Đồng thời một số dự án gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

#### **V. Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản trong thời gian tới**

##### **1. Đối với các dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư**

Các Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư chuyển ngay sang thủ tục khảo sát, lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết định đầu tư và hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND các cấp. Đồng thời, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nếu đủ điều kiện thì chuyển ngay sang việc triển khai các thủ tục bước đầu của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, theo đúng trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

##### **2. Đối với các dự án khởi công mới**

Các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời triển khai thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát để khởi công xây dựng công trình (đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch). Đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng, trường hợp trong phạm vi dự án có quỹ đất do Nhà nước quản lý và không phải đền bù, nếu đủ điều kiện triển khai các hạng mục độc lập thì báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trước trên phần đất Nhà nước quản lý song song với việc triển khai thủ

tục bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại. Đảm bảo khởi công toàn bộ các dự án trong tháng 6 năm 2022.

### **3. Đối với các dự án thi công chuyển tiếp, dự án thanh toán khối lượng hoàn thành**

Chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra để sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Đối với các dự án đã hoàn thành thì khẩn trương triển khai ngay tổ chức nghiệm thu, kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo thời hạn theo quy định.

**4.** Các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ưu tiên tập trung thực hiện công tác BTGPMB của các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện BTGPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây lắp và công tác giải ngân kế hoạch vốn.

Chủ động theo dõi, phối hợp và đôn đốc các Sở ngành sớm thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

**5.** Chỉ đạo các Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và tỷ lệ giải ngân theo đúng cam kết với UBND huyện. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; Khẩn trương rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị mình; thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực.

UBND huyện kính báo cáo./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC (b/c);
- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- CT và PCT UBND huyện;
- Đăng tải Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh*

*(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)*

*DVT: triệu đồng*

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Thời gian khởi công, hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022			
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n= l/j</i>	<i>o= m/j</i>		
<b>TỔNG SỐ</b>										<b>471.821</b>	<b>340.792</b>	<b>123.493</b>	<b>166.408</b>	<b>36,24%</b>	<b>48,83%</b>
<b>A</b>	<b><u>TTKL dự án hoàn thành</u></b>							<b>223.781</b>	<b>86.642</b>	<b>21.829</b>	<b>44.000</b>	<b>25,19%</b>	<b>50,78%</b>		
1	Hồ chứa nước Suối Ốt	UBND huyện Côn Đảo	Dung tích toàn bộ 72.590 m <sup>3</sup> , dung tích hữu ích 71.450 m <sup>3</sup> ; các hạng mục kèm theo gồm đập đất, tràn xả lũ và công xả cát bằng bê tông cốt thép, đường quản lý vận hành kết hợp du lịch	3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	31.716			19.992	8.472	-	4.000	0,00%	47,21%		
2	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)	UBND huyện Côn Đảo	XD trạm xử lý nước thải công suất 3.500m <sup>3</sup> /ngày đêm gd9; Công suất xử lý 1.000 m <sup>3</sup> /ngày đêm; hệ thống xử lý, nước thải khu vực Trung tâm CĐ	1422/QĐ-UBND ngày 07/6/2019	167.735			123.536	50.000	18.270	30.000	36,54%	60,00%		
3	Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 3	UBND huyện Côn Đảo	Kiên cố hóa 04 tuyến mương (mương dạng hình thang, đáy và mái xây đá hộc dày 30cm)	2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	47.920			37.735	8.170	1.561	5.000	19,11%	61,20%		
4	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Dầm	UBND huyện Côn Đảo	Công trình nguồn: 3 trạm bơm giếng, trong đó 2 giếng hoạt động, 1 giếng dự phòng. Tuyến ống nước thô dẫn nước về khu xử lý có tổng L=1.690m	814/QĐ-UBND ngày 08/4/2019	71.156			42.518	20.000	1.998	5.000	9,99%	25,00%		
<b>B</b>	<b><u>Dự án chuyển tiếp</u></b>							<b>215.944</b>	<b>132.150</b>	<b>58.298</b>	<b>78.150</b>	<b>44,12%</b>	<b>59,14%</b>		
1	HTKT khu tái định cư trung tâm Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	San lấp trên diện tích 2,24ha với cao độ theo quy hoạch được duyệt; đường giao thông; hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp nước sinh hoạt và PCCC; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hào kỹ thuật; cây xanh		41.269			28.054	1.000	-	1.000	0,00%	100,00%		
2	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải	UBND huyện Côn Đảo	Nạo vét, mở rộng hồ An Hải 1 và hồ An Hải 2	2941/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	197.919			63.000	70.000	22.912	32.000	32,73%	45,71%		
3	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng	UBND huyện Côn Đảo	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng dài 2,7 km, lộ giới từ 12m – 28m. Gồm các đoạn: đoạn 1 lộ giới 12,0 dài khoảng 240m, đoạn 2 và 4 lộ giới 13,5 dài khoảng 2.000m, đoạn 3 lộ giới 28m khoảng 150m, đoạn 5	2913/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	142.198			81.853	50.000	30.899	40.000	61,80%	80,00%		



Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Thời gian khởi công, hoàn thành		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày QĐ	TMDT	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm
4	Trường Tiểu học Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo	Xây dựng trường Tiểu học 21 phòng học, gồm 17 phòng học thông thường và 04 phòng học các môn năng khiếu trên khu đất diện tích 5.063,7 m2. Diện tích xây dựng công trình 1.390m2 (khối nhà chính); tổng diện tích sàn khối nhà chính 3.380m2;	947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	54.711			43.037	11.150	4.487	5.150	40,24%	46,19%
<b>C</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>							<b>31.696</b>	<b>120.000</b>	<b>43.366</b>	<b>44.258</b>	<b>36,14%</b>	<b>36,88%</b>
	<i>DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước</i>												
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (xây dựng một số tuyến đường khu dân cư số 3)	UBND huyện Côn Đảo		2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	243.697			31.400	50.000	42.308	42.000	84,62%	84,00%
2	Nhà ở xã hội	UBND huyện Côn Đảo		4338/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	221.884			296	70.000	1.058	2.258	1,51%	3,23%
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB</b>							-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>							<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2	UBND huyện Côn Đảo			295.832			400	400	-	-	0,00%	0,00%
2	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến KDC số 3 theo quy hoạch	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
3	CSHT khu tái định cư theo QH Trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở xã hội)	UBND huyện Côn Đảo						-	300	-	-	0,00%	0,00%
4	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo	UBND huyện Côn Đảo						-	200	-	-	0,00%	0,00%
5	Chung cư tái định cư	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
6	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo						-	300	-	-	0,00%	0,00%
7	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào công Nghĩa trang Hàng Dương	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
8	Trường mầm non KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
9	Trường THCS KDC số 3	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
10	Xây dựng điểm trường cấp I+II khu Bến Đầm	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
11	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VH-TTTT	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%
12	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 2)	UBND huyện Côn Đảo						-	100	-	-	0,00%	0,00%

Phụ lục 02

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện

(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo)

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ</b>					-	<b>103.720</b>	<b>16.908</b>	<b>31.319</b>	<b>16,30%</b>	<b>30,20%</b>
<b>A</b>	<b>TTKL HOÀN THÀNH</b>						-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</b>						<b>34.400</b>	<b>7.504</b>	<b>11.019</b>	<b>21,81%</b>	<b>32,03%</b>
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện		947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	12.832		1.000	1.000	1.000	100%	100%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện			11.494		4.200	2.094	4.200	49,86%	100,00%
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện			32.531		9.200	2.214	3.500	24,07%	38,04%
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện			40.161		10.000	1.877	2.000	18,77%	20,00%
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			29.938		10.000	319	319	3,19%	3,19%
<b>C</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</b>						<b>68.970</b>	<b>9.404</b>	<b>20.300</b>	<b>13,63%</b>	<b>29,43%</b>
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện			22.950		11.500	152	3.000	1,32%	26,09%
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			6.150		5.700	-	-	0,00%	0,00%
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			30.461		20.000	152	3.000	0,76%	15,00%
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện			32.904		15.000	147	2.500	0,98%	16,67%
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện			22.942		10.770	6.140	7.000	57,01%	65,00%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện			6.154		6.000	2.813	4.800	46,88%	80,00%
<b>D</b>	<b><u>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u></b>						<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện			14.935		50			-	-
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GD&ĐT					50			-	-
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện			7.000		50			-	-
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện			10.000		50			-	-
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện			12.202		50			-	-
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện			9.000		50			-	-
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện			13.500		50			-	-

Phụ lục 03

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng giải ngân 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
				Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân đến 30/06/22	Thực tế	Ước đến 30/06/22	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g= e/d)	(h= f/d)	(i)
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>21.281</b>	<b>2.633</b>	<b>5.721</b>	<b>12,37%</b>	<b>26,89%</b>	
<b>I</b>	<b>MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>4.611</b>	<b>185</b>	<b>2.166</b>	<b>4,01%</b>	<b>46,98%</b>	
1	Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TCKH	750	-	-	0,00%	0,00%	
2	Mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng huyện năm 2022	VP huyện	179	-	179	0,00%	100,00%	
3	Mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến	VP huyện	200	-	-	0,00%	0,00%	
4	Mua sắm máy móc thiết bị Thanh tra huyện năm 2022	Thanh tra huyện	35	35	35	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
5	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022	Phòng NVLĐTB&XH	54	-	-	0,00%	0,00%	
6	Mua sắm máy móc thiết bị Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2022	Phòng TCKH	57	-	57	0,00%	100,00%	Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
7	Mua sắm máy móc thiết bị Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022	Đội BVNLTS	17	17	17	100,00%	100,00%	Đang thực hiện
8	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THCS Lê Hồng Phong năm 2022	Trường THCS Lê Hồng Phong	158	-	126	0,00%	80,00%	Đã phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu
9	Mua sắm máy móc thiết bị Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2022	Trường MN Tuổi Thơ	99	-	99	0,00%	100,00%	Đã ký hợp đồng mua sắm, đang thực hiện
10	Mua sắm máy móc thiết bị Trường TH Cao Văn Ngọc năm 2022	Trường TH Cao Văn Ngọc	310	5	9	1,61%	2,90%	Đang tổ chức đấu thầu
11	Mua sắm máy móc thiết bị Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	Trường THPT Võ Thị Sáu	994	-	994	0,00%	100,00%	Đang tổ chức đấu thầu
12	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Hương Dương năm 2022	Trường MN Hương Dương	306	-	263	0,00%	85,95%	Đang tổ chức đấu thầu
13	Mua sắm máy móc thiết bị Trường MN Sen Hồng năm 2022	Trường MN Sen Hồng	89	-	89	0,00%	100,00%	Đã ký hợp đồng mua sắm, đang thực hiện
14	Mua sắm máy móc thiết bị BQL Khu du lịch Quốc gia năm 2022	BQL KDLQG	170	-	170	0,00%	100,00%	Đang tổ chức đấu thầu
15	Mua sắm máy móc thiết bị Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2022	TT PTQĐ	42	42	42	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
16	Mua sắm máy móc thiết bị Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật năm 2022	Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật	32	32	32	100,00%	100,00%	Đang thực hiện
17	Mua sắm máy móc thiết bị Hội Liên hiệp phụ nữ năm 2022	Hội Liên hiệp phụ nữ	15	15	15	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
18	Mua thiết bị điện tử cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026	VP huyện	565	-	-	0,00%	0,00%	
19	Mua sắm máy móc thiết bị BQL chợ năm 2022	BQL chợ	39	39	39	100,00%	100,00%	Đã hoàn thành
20	Mua 02 nhà vệ sinh di động công cộng	BQL CTCC	500	-	-	0,00%	0,00%	Triển khai ngay sau khi có tiêu chuẩn, định mức của cấp thẩm quyền
<b>II</b>	<b>SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG</b>		<b>16.670</b>	<b>2.448</b>	<b>3555</b>	<b>14,69%</b>	<b>21,33%</b>	
1	Sửa chữa cano BV 1397	Đội BVNLTS	114	-	-	0,00%	0,00%	Đang tổ chức đấu thầu
2	Bảo dưỡng 02 màn hình Led ngoài trời	TT VHTTTT	80	-	-	0,00%	0,00%	Chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tài sản cho TTVHTTTT
3	Sửa chữa máy phát thanh FM trạm Có Ống (95MHz)	TT VHTTTT	46	-	46	0,00%	100,00%	Đã ký hợp đồng với nhà thầu
4	Sửa chữa máy phát thanh hình DVB-T2 trạm Có Ống	TT VHTTTT	56	-	56	0,00%	100,00%	Đã ký hợp đồng với nhà thầu
5	Bảo dưỡng thường xuyên ca nô 250HP và ca nô 40HP	BQL KDLQG	166	120	120	72,29%	72,29%	Đã hoàn thành, CĐT đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
6	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phao Vịnh Côn Sơn	BQL KDLQG	98	97	97	98,98%	98,98%	Đã hoàn thành, CĐT đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt QT
7	Sửa chữa xe Văn phòng huyện	VP huyện	200	-	-	0,00%	0,00%	
8	Sửa chữa Trụ sở các Hội đặc thù	BQLDA ĐTXD huyện	428	-	-	0,00%	0,00%	Đã phê duyệt BCKTKT
9	Chỉnh trang chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm, hạng mục: Kiên cố hóa bờ kè và đường đê; hoàn thiện bãi đậu xe và nâng cấp đường nhánh	BQL cảng BD	2.000	-	-	0,00%	0,00%	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Khối lượng giải ngân 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
				Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước giải ngân đến 30/06/22	Thực tế	Ước đến 30/06/22	
10	Cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên 05 căn	Phòng GD&ĐT	1.467	-	-	0,00%	0,00%	Đã phê duyệt BCKTKT, đang rà soát các hạng mục SC phù hợp với chủ trương
11	Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phao dẫn luồng và phao neo tàu thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo	BQL cảng BD	1.005		1.005	0,00%	100,00%	Đã khởi công ngày 14/02/2022 theo Quyết định số 14/QĐ-BQL ngày 10/02/2022
12	Duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo	Phòng Kinh tế	9.890	2.231	2.231	22,56%	22,56%	
13	Sửa chữa văn phòng đại diện huyện Côn Đảo	VP huyện	500	-	-	0,00%	0,00%	Đang phối hợp với đv tư vấn khảo sát, lập dt
14	Sửa chữa các phòng làm việc thuộc khu nhà đường Lê Duẩn	Phòng TNMT	620	-	-	0,00%	0,00%	Đang phối hợp với đv tư vấn khảo sát, lập dt

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

Số: 1929 /UBND-TCKH

Về việc cập nhật lại số liệu tại Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Ngày 09/6/2022, UBND huyện Côn Đảo đã có Báo cáo số 155/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện và khả năng triển khai thực tế của các dự án, nhằm chủ động điều hòa kế hoạch vốn để chủ đầu tư các dự án có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Ngày 22/6/2022, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Do đó, số liệu vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới có sự thay đổi so với Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022. Nay, UBND huyện Côn Đảo cập nhật lại số liệu cụ thể như sau:

**1. Cập nhật số liệu vốn đầu tư công ngân sách huyện (tại mục II – Trang 05 – Báo cáo số 155/BC-UBND) như sau:**

+ Dự án chuyển tiếp: 05 dự án, kế hoạch vốn: 42.163 triệu đồng;

+ Dự án khởi công mới: 06 dự án, kế hoạch vốn: 61.207 triệu đồng;

**2. Cập nhật lại số liệu tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 09/6/2022 chi tiết theo *Phụ lục đính kèm*.**

UBND huyện kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;
- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT<sub>(TCKH)</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phong**

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

*Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện*

*(Kèm theo Công văn số UBND-TCKH ngày / /2022 của UBND huyện Côn Đảo)*

*DVT: triệu đồng*

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước 6 tháng đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ</b>					-	<b>103.720</b>	<b>16.908</b>	<b>31.319</b>	<b>16,30%</b>	<b>30,20%</b>
<b>A</b>	<b>TTKL HOÀN THÀNH</b>						-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP</b>						<b>42.163</b>	<b>7.504</b>	<b>11.019</b>	<b>17,80%</b>	<b>26,13%</b>
1	Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc nghĩa trang Hàng Dương	BQLDA ĐTXD huyện		947/QĐ-UBND ngày 17/4/2019	12.832		4.572	1.000	1.000	22%	22%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết	BQLDA ĐTXD huyện			11.494		7.803	2.094	4.200	26,84%	53,83%
3	Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép	Ban QLDA ĐTXD huyện			32.531		12.400	2.214	3.500	17,85%	28,23%

S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
4	Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9a đến đường Nguyễn Văn Cừ	Ban QLDA ĐTXD huyện			40.161		10.000	1.877	2.000	18,77%	20,00%
5	Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			29.938		7.388	319	319	4,32%	4,32%
<b>C</b>	<b><u>ĐƯ ẢN KHÔI CÔNG MỚI</u></b>						<b>61.207</b>	<b>9.404</b>	<b>20.300</b>	<b>15,36%</b>	<b>33,17%</b>
1	Tuyến đường kết nối từ khu tái định cư trung tâm đến đường Võ Thị Sáu	BQLDA ĐTXD huyện			22.950		6.500	152	3.000	2,34%	46,15%



S t t	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
2	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			6.150		2.500	-	-	0,00%	0,00%
3	Tuyến đường nội bộ KDC số 9 theo quy hoạch	BQLDA ĐTXD huyện			30.461		17.437	152	3.000	0,87%	17,20%
4	Tuyến đường theo quy hoạch nối đường trục phía Bắc và đường Phan Chu Trinh	BQLDA ĐTXD huyện			32.904		18.000	147	2.500	0,82%	13,89%
5	Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong	BQLDA ĐTXD huyện			22.942		10.770	6.140	7.000	57,01%	65,00%

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quy mô xây dựng	QĐ phê duyệt dự án đầu tư		Lũy kế thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KL giải ngân KH vốn 06 tháng đầu năm 2022		Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn năm 2022	
				Số, ngày Quyết định	TMDT			Thực tế tại kho bạc đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân 6 tháng đầu năm	Thực tế tại kho bạc đến thời điểm bc	Ước 6 tháng đầu năm
6	Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022	BQLDA ĐTXD huyện			6.154		6.000	2.813	4.800	46,88%	80,00%
<b>D</b>	<b><u>ĐƯ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</u></b>						<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Đường xuống các bãi tắm	Ban QLDA ĐTXD huyện			14.935		50			-	-
2	Vốn XSKT đầu tư cho giáo dục, y tế	Phòng GD&ĐT					50			-	-
3	Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD huyện			7.000		50			-	-
4	Xây dựng trường mầm non khu 1	BQLDA ĐTXD huyện			10.000		50			-	-
5	Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10	BQLDA ĐTXD huyện			12.202		50			-	-
6	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 9	BQLDA ĐTXD huyện			9.000		50			-	-
7	Hạ tầng lô E	BQLDA ĐTXD huyện			13.500		50			-	-