

Số: /BC-BQL

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án Cảng tàu khách Côn Đảo đến ngày 22 tháng 12 năm 2020

1. Tình hình thực hiện dự án

- Dự án đầu tư xây dựng Cảng tàu khách Côn Đảo được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/6/2007; Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 và Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 12/5/2011.

- Trên cơ sở dự án được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, Ban quản lý cảng Bến Đầm đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để khởi công thi công dự án vào ngày 19/9/2010.

- Ngày 17/10/2014 dự án phải tạm dừng thi công theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh tại thông báo kết luận số 375/TB-UBND, để tiến hành điều chỉnh mặt bằng kiến trúc.

2. Quá trình điều chỉnh dự án

- Từ năm 2014 đến tháng 5/2019 Ban quản lý cảng Bến Đầm đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng nhiều lần trình phương án điều chỉnh lên UBND Tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, lựa chọn phương án.

- Ngày 19/6/2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua phương án kiến trúc điều chỉnh của dự án tại Thông báo số 1956-TB/TU ngày 26/6/2019.

- Trên cơ sở phương án kiến trúc điều chỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua, Ban quản lý cảng Bến Đầm cùng với đơn vị tư vấn tiến hành điều chỉnh dự án trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Ngày 14/9/2020 UBND Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo tại Quyết định số 2769/QĐ-UBND.

3. Nhưng công việc đã và đang thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án.

Sau khi có Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo, để có cơ sở quyết toán những khối lượng công việc đã triển khai trước năm 2015 và cũng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án điều chỉnh theo quy định, Ngày 30/11/2020 Ban quản lý cảng Bến Đầm có văn bản 362/BQL về việc đề nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng các gói thầu và quyết toán công trình cảng tàu khách Côn Đảo từ lúc dự án khởi công cho đến khi dự án tạm dừng (gọi là giai đoạn 1).

- Tạm ứng: đã thu hồi tạm ứng 2 hợp đồng: 6.952.088.498 đồng.

- Yêu cầu sửa chữa các hư hỏng gói thủy công: Đã gửi công văn yêu cầu nhà thầu khắc phục trước 15/01/2021. Nếu nhà thầu không hợp tác khắc phục sẽ có bước mời đơn vị thứ ba báo giá và sửa chữa, khấu trừ vào số tiền còn lại của nhà thầu.

- Xin quyết toán các gói thầu giai đoạn 1: Đã gửi cv trình UBND tỉnh và Sở Tài chính số 292/CV-BQL ngày 15/10/2020, tuy nhiên Sở Tài chính trả lời cv số 4610/STC-TCĐT ngày 19/11/2020 nội dung quyết toán gói thầu giai đoạn 1 chưa phù hợp quy định.

- Đề nghị dừng thực hiện các gói thầu giai đoạn 1: Đã gửi cv trình UBND tỉnh số 362/ BQL ngày 30/11/2020, ngày 03/12/2020 UBND Tỉnh đã giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các thủ tục quyết toán giai đoạn đã đầu tư, tại Thông báo kết luận số 808-TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Côn Đảo, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn của Sở Tài chính.

Hiện nay Ban quản lý cảng Bến Đầm đang tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai tổ chức thi công lại công trình Cảng tàu khách Côn Đảo theo như thiết kế vừa được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án (gọi là giai đoạn 2), với các mốc thời gian chính như sau:

* Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; tổ chức lựa chọn Nhà thầu và kí kết hợp đồng xây dựng, tư vấn: quý 1/2021.

* Thi công xây dựng công trình; nghiệm thu hoàn thành; bàn giao công trình đưa vào sử dụng: quý 4/2021.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện dự án Cảng tàu khách Côn Đảo kính trình UBND Huyện.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu, KH-ĐĐ; QLĐT.

GIÁM ĐỐC