

Số: 32/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 10 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ trình họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 về bổ sung danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 (lần 1); Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/11/2022 về bổ sung danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 (lần 2); Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về bổ sung danh mục công trình, bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 (lần 3).

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 456/BC-UBND, kèm theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 06/12/2022 và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp về kế hoạch, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. THẨM TRA BÁO CÁO SỐ 456/BC-UBND NGÀY 06/12/2022 CỦA UBND HUYỆN

I. Về tình hình thực hiện Kế hoạch vốn giao: Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 169.117 triệu đồng, gồm 58 dự án/nhiệm vụ. Trong đó: Kế hoạch vốn giao từ nguồn kết dư là 31.001 triệu đồng, bao gồm 21 dự án/nhiệm vụ.

- Tỷ lệ giải ngân tại Kho bạc tính đến ngày 28/11/2022 là 77.275 triệu đồng/169.117 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45,69% tổng kế hoạch vốn 2022. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 142.025 triệu đồng/169.117 triệu đồng, đạt 83,98% so với tổng kế hoạch vốn giao năm 2022. Trong đó: Kế hoạch vốn giao từ nguồn kết dư, tỷ lệ giải ngân tại kho bạc tính đến ngày 28/11/2022 là 4.859 triệu đồng/31.001 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15,67%. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 19.057 triệu đồng/31.001 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61,47%.

- Riêng nguồn vốn chuyển số dư dự toán năm 2021 sang năm 2022 là: 12.462 triệu đồng, của 06 dự án/nhiệm vụ. Tỷ lệ giải ngân thực tế tại Kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 4.764 triệu đồng/12.462 triệu đồng, chỉ đạt tỷ lệ 38,23%. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 10.419 triệu đồng/12.462 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83,61%.

II. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ:

1. Kế hoạch vốn giao năm 2022 sau khi điều chỉnh (lần 3): trong đó:

a. Các dự án/nhiệm vụ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm chủ đầu tư gồm: 27 dự án/nhiệm vụ, kế hoạch vốn 56.780 triệu đồng, chiếm 33,57% tổng vốn SNKT năm 2022 (56.780 triệu đồng/169.117 triệu đồng).

- Tỷ lệ giải ngân thực tế tại Kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 34.064 triệu đồng, đạt tỷ lệ 60% kế hoạch vốn giao (34.064 triệu đồng/56.780 triệu đồng). Ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 91,14%% kế hoạch vốn (51.752 triệu đồng/56.780 triệu đồng). Có 25/27 dự án/nhiệm vụ đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành, ước giải ngân đạt 100% vốn bố trí năm 2022.

Qua thăm tra, làm việc với đơn vị về số liệu khả năng ước thực hiện, Ban xét thấy tình hình thực hiện và khả năng giải ngân vốn năm 2022 là rất thuyết phục và khả năng có thể giải ngân kế hoạch vốn theo dự kiến.

Riêng Dự án Công viên Phạm Văn Đồng: kế hoạch vốn giao đầu năm 2022 là 13.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân tại Kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 3.793 triệu đồng, đạt 29,18%; ước giải ngân đến hết năm 2022 là 9.000 triệu đồng đạt 69,23% vốn bố trí và Dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng đường lên cầu Ma Thiên Lãnh, đến thời điểm báo cáo chưa có khối lượng giải ngân và ước đến hết năm 2022 không giải ngân được kế hoạch vốn, do đang điều chỉnh phương án thiết kế theo chỉ đạo của UBND huyện.

b. Các dự án do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư: 07 dự án/nhiệm vụ, tổng kế hoạch vốn 2022 bố trí sau khi điều chỉnh là 10.136 triệu đồng, chiếm 6% tổng vốn SNKT năm 2022 (10.136 triệu đồng/169.117 triệu đồng).

- Tỷ lệ giải ngân thực tế tại Kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 1.181 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,65% kế hoạch vốn giao (1.181 triệu đồng/10.136 triệu đồng). Ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 99,87%% kế hoạch vốn (10.123 triệu đồng/10.136 triệu đồng). Bao gồm dự án/nhiệm vụ sau:

- *Kinh phí duy tu đường giao thông:* Kế hoạch vốn là 2.500 triệu đồng, đã giải ngân 1.181 triệu đồng, đạt 47,24% kế hoạch vốn, giải ngân theo khối lượng thực tế được nghiệm thu. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 2.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- *Lắp đặt biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ trên các tuyến đường nội thị:* Kế hoạch vốn là 360 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 347 triệu đồng, đạt 96,39% kế hoạch vốn. Công trình đã hoàn thành, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục thanh toán.

- *Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn:* Kế hoạch vốn là 1.086 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 1.086 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Chủ đầu tư đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình phê duyệt. Do công trình được bổ sung danh mục trong tháng 11/2022 nên chưa có khối lượng, chưa giải ngân, hiện chủ đầu tư đã trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. *Tuy nhiên theo cam kết của đơn vị khả năng giải ngân vốn đến hết năm đạt được như dự kiến.*

- Đối với 4 dự án/công trình bố trí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 gồm: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Cỏ Ống và Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Bên Đầm (đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn); 02 công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo vỉa hè và mương thoát nước đường Phan Chu Trinh và Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu.

c. Ban QLDA-ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: Kế hoạch vốn giao đầu năm 65.387 triệu đồng với 09 dự án/nhiệm vụ; kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 99.665

triệu đồng với 20 dự án/nhiệm vụ, chiếm 58,93% tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2022 (99.665 triệu đồng/169.117 triệu đồng).

- Tỷ lệ giải ngân thực tế tại Kho bạc đến ngày 28/11/2022 là 40.457 triệu đồng/99.665 triệu đồng, đạt tỷ lệ 40,59% kế hoạch vốn, cập nhật tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 07/12/2022 đạt 42,88% kế hoạch (42.737 triệu đồng/99.665 triệu đồng); Ước khả năng giải ngân đến hết năm 2022 đạt chỉ đạt 78,05% kế hoạch vốn (77.784 triệu đồng/99.665 triệu đồng). Bao gồm dự án/nhiệm vụ:

- *Phố đi bộ đường Tôn Đức Thắng (giai đoạn tiếp theo)*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 11.000 triệu đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 14.111 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đến ngày 28/11/2022 là 10.258 triệu đồng, đạt 72,70% KH vốn sau điều chỉnh. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 14.111 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành công trình, đang bàn giao đưa vào sử dụng.

- *Nâng cấp đường Tạ Uyên*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 12.000 triệu đồng; kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 16.039 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo là 9.053 triệu đồng, đạt 56,44% KH vốn sau điều chỉnh. Ước giải ngân năm 2022 là 16.039 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Hiện đang triển khai hạng mục thảm bê tông nhựa nóng đạt 2/3 chiều dài tuyến. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiện trình UBND huyện phê duyệt phương án BTGPMB của dự án. UBND huyện đã gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2022.

- *Chỉnh trang khu A-B chợ Côn Đảo*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 1.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 1.780 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 28/11 là 472 triệu đồng, chỉ đạt 26,52% KH vốn sau điều chỉnh. Ước giải ngân 31/12/2022 là 1.780 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Thời gian thực hiện công trình đến ngày 31/12/2022.

- *Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)*: Kế hoạch vốn 800 triệu đồng. Giải ngân đến 28/11/2022 là 165 triệu đồng, đạt 20,63% KH vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 800 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Công trình bố trí vốn để thanh toán các chi phí tư vấn dự án để chuyển sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (được HĐND huyện thông qua danh mục tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2022).

- *Xây dựng lan can hồ suối Ót*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 1.890 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.223 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.996 triệu đồng, đạt 61,93% KH vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 3.223 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Công trình đã khởi công xây dựng tháng 7/2022 và hiện đã hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- *Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hồ Quang Trung II*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 9.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 10.517 triệu đồng, giải ngân đến 28/11/2022 là 6.101 triệu đồng, đạt 58,01% KH vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 10.517 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Hiện nhà thầu đã hoàn thành hạng mục san nền, đường nội bộ; đang triển khai thi công lát đá granit, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh.

- *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 9.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 3.276 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 299 triệu đồng, đạt 9,13% KH vốn. Ước giải ngân đến hết

năm 2022 là 3.276 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

- *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 10.710 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 5.000 triệu đồng, hiện chưa giải ngân kế hoạch vốn. **Nguyên nhân**: Dự án này được đổi tên và điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư từ Phòng TN-MT sang cho BQLDA từ đầu tháng 11/2022 (*theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện*). Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- *Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 5.850 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 10.122 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đến 28/11/2022 là 4.143 triệu đồng, đạt 40,93% KH vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 10.122 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- *Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch*: Kế hoạch vốn giao đầu năm 11.508 triệu đồng; Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 11.479 triệu đồng, giải ngân đến 28/11/2022 là 7.630 triệu đồng, đạt 66,47% KH vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 11.479 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- *Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo*: Kế hoạch vốn bố trí là 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 20 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch vốn. Nguyên nhân: Công trình được bổ sung danh mục và bố trí vốn mới trong tháng 11/2022 nên chưa có khối lượng giải ngân. Hiện Chủ đầu tư đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- *Chỉnh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc*: Kế hoạch vốn bố trí là 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 0%. **Nguyên nhân**: Công trình được bổ sung danh mục và bố trí vốn mới trong tháng 11/2022 nên chưa có khối lượng giải ngân. Hiện Chủ đầu tư đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- *Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại*: Kế hoạch vốn bố trí là 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 0%. **Nguyên nhân**: Công trình được bổ sung danh mục và bố trí vốn mới trong tháng 11/2022 nên chưa có khối lượng giải ngân. Hiện Chủ đầu tư đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

- Đối với 07 dự án/công trình bố trí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 gồm: *Cải tạo, nâng cấp đường bên hông miếu bà Phi Yến*; *Sửa chữa CSVC phục vụ sinh hoạt văn hóa Khu dân cư số 01, 02, 03*; *Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện*; *Sửa chữa, cải tạo mặt sân vận động 30 tháng 4*; *Cải tạo các tuyến đường nội bộ trong trung tâm văn hóa thông tin và thể thao*; *Phố đi bộ Tôn Đức Thắng (đã quyết toán dự án hoàn thành)*.

Riêng công trình Xử lý rác tại Bãi Nhất, kế hoạch vốn được bố trí 10.895 triệu đồng, chưa có khối lượng giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2022 (*bổ sung danh mục và bố trí vốn mới đầu tháng 11/2022*). **Nguyên nhân**: Do đơn vị đối tác đang hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt thiết bị, chậm tiến độ thực hiện việc đốt rác nên chưa thể thực hiện thanh toán khối lượng cho đối tác.

Đối với các dự án nhiệm vụ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư tính đến thời điểm báo cáo trình kỳ họp, ngoài các dự án triển khai đúng theo tiến độ và ước giải ngân đến hết năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn, còn lại các dự án như: *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh*; *Sửa chữa vỉa hè*

đường Nguyễn Huệ; Chỉnh trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc; Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo; Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại; công trình Xử lý rác tại Bãi Nhát là những dự án qua thẩm tra cho thấy tỷ lệ giải ngân rất thấp, tuy nhiên xem xét về nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp hầu hết là do nguyên nhân khách quan như: Dự án tạm dừng theo chủ trương của tỉnh, huyện để rà soát điều chỉnh về quy mô cho phù hợp với tình hình thực tế; một số dự án quá trình điều hành bổ sung phát sinh, nhưng việc giao nhiệm vụ và bố trí vốn trong thời điểm cuối năm nên chưa có khối lượng để giải ngân...

d. Các dự án do các đơn vị sự nghiệp làm chủ đầu tư: Kế hoạch vốn 2.536 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, cụ thể là:

- Ban Quản lý công trình công cộng: 02 công trình/nhiệm vụ, kế hoạch vốn là 1.451 triệu đồng. Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, là công trình: Trang trí hoa tạo điểm nhấn phục vụ tết nguyên đán năm 2022 và công trình Trang trí mô hình, đèn nghệ thuật, pano phục vụ tết nguyên đán năm 2022.

- Ban Quản lý cảng Bến Đầm: 01 dự án, kế hoạch vốn là 787 triệu đồng, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, công trình đã quyết toán dự án hoàn thành “Chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảng Bến Đầm”

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 01 dự án Xây dựng biểu tượng du lịch (Logo), phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch Côn Đảo, kế hoạch vốn là 298 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành.

2. Đối với 06 dự án/nhiệm vụ chuyển số dự dự toán năm 2021 sang năm 2022 thực hiện: Tổng kinh phí được bố trí lại là 12.462 triệu đồng. Trong đó có 05 dự án đã quyết toán dự án hoàn thành; còn lại 01 dự án *Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cảng Bến Đầm hiện hữu, khu kho bãi chứa hàng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Côn Đảo*, kế hoạch vốn là 80 triệu đồng, chưa triển khai thực hiện do Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Côn Đảo đến năm 2045 chưa được phê duyệt. Ước giải ngân đến hết năm 2022 là 10.419 triệu đồng/12.462 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83,61%.

III. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về kết quả đạt được trong năm 2022, một số dự án/nhiệm vụ được đầu tư bố trí vốn từ nguồn Sự nghiệp kinh tế hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm từng bước hoàn thiện chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua kết quả thẩm tra nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 2022 cho thấy qua đối chiếu giải ngân thực tế tại Kho bạc tính đến 28/11/2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn bao gồm cả vốn giao năm 2022 thực hiện có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, chỉ đạt 45,69% tổng kế hoạch vốn. vốn từ nguồn kết dư, chỉ đạt 15,67%. Nguồn vốn chuyển số dự dự toán từ năm 2021 sang 2022, chỉ đạt 38,23% KH vốn. Ban thống nhất với UBND huyện đánh giá về những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do:

- Một số công trình phải chờ chủ trương UBND tỉnh cho phép các thủ tục thanh lý tài sản công theo quy định (*thanh lý tài sản khu A-B chợ Côn Đảo, thanh lý tài sản thực hiện dự án Mở rộng trường THCS Lê Hồng Phong*).

- Một số dự án tạm ngưng thực hiện để điều chỉnh quy mô, thiết kế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9667/UBND-VP ngày 11/8/2022.

- Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư còn thiếu sự chủ động, chậm triển khai các bước thủ tục đầu tư ngay sau khi được giao nhiệm vụ và bố trí vốn.

- Một số dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng thường kéo dài, không có mặt bằng để bàn giao cho chủ dự án triển khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (khởi công), nhất là đối với khu vực đất của dân.

Một số dự án phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên hoặc trong quá trình điều hành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm nên chưa có tỷ lệ giải ngân như: *Sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Huệ; Lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật trung tâm Côn Đảo; Chính trang nút giao đường Cỏ Ống - Tây Bắc; Lắp đặt camera thông minh giám sát an ninh trật tự các tuyến đường còn lại; Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, rào chắn an toàn.*

III. Thẩm tra về nhiệm vụ chi SNKT năm 2023: Ban Kinh tế - Xã hội, thống nhất với UBND huyện về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thống nhất về danh mục, kế hoạch vốn SNKT năm 2023 là: 100.501 triệu đồng, bao gồm:

- **Kế hoạch vốn năm 2023:** 80.501 triệu đồng, gồm 21 dự án nhiệm vụ

- **Vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách:** 20.000 triệu đồng, dự kiến bố trí 01 dự án (*sau khi được HĐND huyện thông qua phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách*).

(Có danh mục dự án kèm theo dự thảo NQ trình HĐND huyện thông qua)

B. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: Ban thống nhất như dự thảo Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện thống nhất thông qua báo cáo kết quả tình hình nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 và dự kiến nhu cầu vốn, phương hướng thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023./.

Nơi nhận:

- TTr. HU (b/c);
- TTr. HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB. HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu. BKTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**