

HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 22 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2021;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 30/6/2021 về công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021" của HĐND huyện. Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện và làm việc với các cơ quan có liên quan; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm 2021:

I. Kết quả thực hiện:

1. Tổng kế hoạch vốn SNKT năm 2021: 203.787 triệu đồng, bao gồm:

- Kế hoạch vốn giao đầu năm 2021: 169.382 triệu đồng bố trí cho 36 dự án/nhiệm vụ;
- Vốn chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021: 16.038 triệu đồng bố trí cho 07 dự án/nhiệm vụ;
- Vốn từ nguồn kết dư ngân sách: 18.367 triệu đồng bố trí cho 13 dự án/nhiệm vụ.

2. Ước giải ngân tổng kế hoạch vốn SNKT 2021: 42.400 triệu đồng, đạt 20,08% kế hoạch vốn; trong đó:

- Đối với Kế hoạch vốn được giao đầu năm: ước giải ngân đạt 16,35% kế hoạch năm (27.686/169.382 triệu đồng).
- Đối với vốn chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021 để thực hiện ước chỉ đạt 5,34% so với tổng vốn chuyển số dư (856 triệu đồng/16.038 triệu đồng).
- Đối với vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: đạt 75,45% kế hoạch vốn bố trí (13.858 triệu đồng/18.367 triệu đồng).

3. Tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân của từng dự án/nhiệm vụ:

3.1. Kế hoạch vốn giao đầu năm 2021: 169.382 triệu đồng bố trí cho 36 dự án/nhiệm vụ. ước giải ngân đạt 16,35% kế hoạch năm (27.686/169.382 triệu đồng). cụ thể:

a. Các dự án do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư: 23 dự án/đề án/nhiệm vụ KH vốn 105.387 triệu đồng, chiếm 62,22% tổng KH vốn SNKT 2021; ước giải ngân đạt 23,8% Kế hoạch vốn năm (25.086 triệu đồng/105.387 triệu đồng). Trong đó: chỉ có 11/23 dự án/nhiệm vụ có khối lượng thanh toán và có tỷ lệ giải ngân vốn. Cụ thể là: 04 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn, 07 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn và 12 dự án/ nhiệm vụ chưa có khối lượng hoàn thành nên chưa có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn.

b. Các dự án do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư: 04 dự án/nhiệm vụ KH vốn 30.811 triệu đồng, chiếm 18,19% vốn SNKT năm 2021. chưa giải ngân được KH vốn bố trí năm 2021.

c. Các dự án do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 6 dự án/nhiệm vụ KH vốn 28.321 triệu đồng, chiếm 16,72% KH vốn SNKT 2021. Chưa giải ngân kế hoạch vốn.

d. Dự án do Ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư: 01 dự án, KH vốn 200 triệu đồng, dự án chưa triển khai thực hiện

e. Dự án do Phòng VH-TT huyện làm chủ đầu tư: gồm 01 chưa giải ngân kế hoạch vốn.

f. Dự án do Ban quản lý Cảng Bến Đầm huyện làm chủ đầu tư: 01 dự án, kế hoạch vốn 2021 được bố trí 4.313 triệu đồng, ước giải ngân 2.600 triệu đồng, đạt 60,29% kế hoạch vốn năm.

3.2. Đối với vốn chuyển số dự dự toán năm 2020 sang năm 2021 để thực hiện: kế hoạch vốn ước 16.038 triệu đồng bố trí cho 07 dự án/nhiệm vụ. Ước chỉ đạt 5,34% (856 triệu đồng/16.038 triệu đồng), bao gồm:

a. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư: 02 dự án, kế hoạch vốn 772.482 triệu đồng, ước giải ngân đạt 95,64% kế hoạch vốn.

b. Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 05 dự án/nhiệm vụ KH vốn 15.147 triệu đồng. Chưa giải ngân được vốn.

c. Văn phòng huyện: 01 dự án, kế hoạch vốn 118 triệu đồng, ước giải ngân đạt 99% kế hoạch vốn.

3.3. Vốn từ nguồn kết dư ngân sách: kế hoạch vốn 18.367 triệu đồng bố trí cho 13 dự án/nhiệm vụ. Ước đạt 75,45% bao gồm:

a. Phòng Kinh tế huyện: 04 dự án, kế hoạch vốn 8.500 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

b. Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư: 03 dự án/nhiệm vụ KH vốn 4.406 triệu đồng, ước giải ngân đạt 53,4% kế hoạch vốn.

c. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư: 05 dự án, kế hoạch vốn 5.205 triệu đồng, ước giải ngân đạt 57,73% kế hoạch vốn.

d. Ban quản lý Cảng Bến Đầm: 01 dự án, kế hoạch vốn 1.600 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

II. Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm 2021: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SNKT 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý kiến như sau;

- Về tiến độ thực hiện các dự án chậm, tỷ lệ giải ngân rất thấp chỉ có 12/36 dự án có khối lượng thanh toán, ước giải ngân chỉ đạt ước 16,35% kế hoạch giao đầu năm 2021; ước chỉ đạt 5,34% so với tổng vốn chuyển số dư dự toán từ năm 2020 sang năm 2021 để thực hiện và ước đạt 75,45% kế hoạch vốn bố trí từ nguồn kết dư ngân sách.

- Phân tích về những nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu tại Báo cáo; Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về những nguyên nhân khách quan như: Do đặc thù huyện đảo nằm cách xa đất liền, khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công nhân về quê ăn Tết cùng gia đình trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, hầu hết các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn được bố trí năm 2021. Đến đầu tháng 03/2021 mới khởi động thi công các dự án.

Một nguyên nhân nữa tác động đến tiến độ triển khai dự án đó là: Việc lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư (*khảo sát, thiết kế lập dự toán trình phê duyệt; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu...*) mất quá nhiều thời gian, đây là nguyên nhân chưa thuyết phục. Vì từ tháng 11 của năm trước hàng năm, UBND huyện đã có dự kiến giao Kế hoạch trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm, chủ động trong việc giao nhiệm vụ, dự án dự kiến sẽ giao cho đơn vị nào, mức kinh phí là bao nhiêu, tháng 12 hàng năm UBND trình HĐND kế hoạch chỉ là đầy đủ về mặt thủ tục (có rất ít trường hợp HĐND huyện không tán thành với Kế hoạch UBND trình), do đó các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ cần chủ động hơn trong việc lập thủ tục đầu tư.

Qua thẩm tra báo cáo hầu hết UBND huyện phê duyệt lựa chọn nhà thầu và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trong tháng 4,5 và tháng 6/2021; Ban cho rằng thủ tục đầu tư của vốn SNKT thuộc thẩm quyền của phê duyệt của UBND huyện và thẩm quyền thẩm định của các phòng chuyên môn các đơn vị liên quan của huyện nhưng cho tới thời điểm 6 tháng đầu năm vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư là quá chậm, trừ một số dự án liên quan đến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng do mất nhiều thời gian xác minh, kiểm đếm, người dân không thống nhất với đơn giá tính tiền bồi thường....

Đối với vốn chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021 để thực hiện: kế hoạch vốn ước 16.038 triệu đồng bố trí cho 07 dự án/nhiệm vụ. Ước chỉ đạt 5,34% (856 triệu đồng/16.038 triệu đồng) là nội dung đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo.

B. Nhiệm vụ chi SNKT năm 6 tháng cuối năm 2021: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện những nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện;

C. Thẩm tra về nội dung dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2021; Ban thống nhất và không có góp ý điều chỉnh

D. Ban Kinh tế -Xã hội kiến nghị một số nội dung như sau:

a. Đối với HĐND huyện:

Thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 6 tháng đầu năm và Kế hoạch sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 mà UBND huyện trình kỳ họp

2. Đối với UBND huyện:

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình đối với các công trình hiện nay chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai thực hiện, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; đối với các công trình đã hoàn thành khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm từng dự án, hạn chế tình trạng tập trung vào thời điểm cuối năm dẫn đến phải chuyển vốn sang năm sau.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục: thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội; Kính trình Kỳ họp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr.HU (b/c),
- TTr.HĐND huyện;
- UBND, BTTTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện
- Lưu.BKTXH



Nguyễn Thị Trinh