

Số: 04/BC-BKTXH

Côn Đảo, ngày 22 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021; Thực hiện Thông báo phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của HĐND huyện;

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện về Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, làm việc với các đơn vị có liên quan, ý kiến thảo luận tại Hội nghị; Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG, MUA SẮM - SỬA CHỮA TÀI SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:

I. Về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công:

1. Về tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tổng số: 26 dự án; tổng kế hoạch vốn: 329.950 triệu đồng; gồm: 01 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, kế hoạch vốn: 7.000 triệu đồng. 09 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn: 242.000 triệu đồng. 01 dự khởi công mới, kế hoạch vốn 25.000 triệu đồng. 02 dự án thực hiện công tác GPMB, kế hoạch vốn 54.000 triệu đồng. 13 dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn 1.950 triệu đồng. Ước giải ngân 06 tháng đầu năm đạt 23,64% Kế hoạch vốn (78.000 triệu đồng/329.950 triệu đồng). Bao gồm:

1.1. 01 dự án Thanh toán khối lượng hoàn thành: kế hoạch vốn 7.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm. Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2020, đang trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

1.2. 09 dự án chuyển tiếp: kế hoạch vốn: 242.000 triệu đồng, ước giải ngân 15,03% kế hoạch vốn năm cụ thể:

- **Dự án Hồ chứa nước Suối Ót:** Kế hoạch vốn: 10.000 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; Dự án khởi công xây dựng công trình ngày 16/12/2019, Hiện đang chờ chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ cho phép

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm Côn Đảo: Kế hoạch vốn: 5.000 triệu đồng, ước giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2021. Dự án đã được khởi công vào tháng 6/2020 dự án đang tạm dừng kể từ tháng 6/2020 do phải đánh giá lại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm: Kế hoạch vốn: 30.000 triệu đồng, ước giải ngân đạt 31,5% vốn bố trí năm 2021; Dự án khởi công xây dựng tháng 10/2020. Hiện đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

- Dự án Xây dựng tường rào, đường vào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo: Kế hoạch vốn: 2.000 triệu đồng, chưa giải ngân vốn bố trí năm 2021. Hiện Sở Xây dựng đang tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ danh mục đầu tư công chuyển sang kêu gọi xã hội hóa.

- Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 1: Kế hoạch vốn: 35.000 triệu đồng, ước giải ngân đạt 53,2% vốn bố trí năm 2021.

- Nhà thầu đang thi công các hạng mục: thu gom nước thải các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng; tuyến ống thu gom nước thải Khu 2, lưu vực 2 và 3; tuyến ống thu gom nước thải đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đức Thuận; khối lượng ước đạt 58% giá trị hợp đồng.

- Dự án Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 3.000 m³/ngày đêm: Kế hoạch vốn: 30.000 triệu đồng, chưa giải ngân vốn bố trí năm 2021. Do UBND tỉnh đã có chủ trương dừng triển khai dự án đầu tư công để thực hiện kêu gọi đầu tư.

- Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải: Kế hoạch vốn: 60.000 triệu đồng, ước giải ngân chỉ đạt 0,3% vốn bố trí năm 2021. Hiện nay trình Sở chuyên ngành thẩm định.

- Dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng: Kế hoạch vốn: 45.000 triệu đồng, ước giải ngân chỉ đạt 5,9% vốn bố trí năm 2021. Dự án khởi công ngày tháng 12/2020. Hiện nay đang tổ chức thi công hệ thống thoát nước.

Riêng phần thủ tục giải phóng mặt bằng trên phần diện tích đất còn lại đang thực hiện để bàn giao quỹ đất sạch triển khai thi công xây dựng.

- Dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước của Khu dân cư số 3: Kế hoạch vốn: 25.000 triệu đồng, ước giải ngân đạt chỉ 2% vốn bố trí năm 2021. Dự án khởi công tháng 12/2020. Hiện đang thi công tuyến mương số 01, 04, 05 trên phần đất do Nhà nước quản lý;

1.3. 01 dự khởi công mới: kế hoạch vốn 25.000 triệu đồng, ước giải ngân đạt 12,9% kế hoạch vốn năm 2021 cụ thể: Dự án Trường tiểu học Côn Đảo. khởi công tháng 11/2020. Hiện đang hoàn thiện khối nhà chính, Khối nhà đa năng và hoàn thiện đoạn tường rào, hoàn tất chi trả tiền bồi thường (đợt 1).

1.4. 02 Dự án thực hiện bồi thường GPMB: kế hoạch vốn 54.000 triệu đồng, ước giải ngân chỉ 0,5% kế hoạch vốn năm 2021 cụ thể Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch): Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; UBND tỉnh phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và đang trình hồ sơ thẩm định về công tác chuyên mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Dự án Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo: kế hoạch vốn 14.000 triệu đồng, ước giải ngân chỉ đạt 2,1% kế hoạch vốn năm 2021. Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Do liên quan đến đất rừng nên UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 9A, thuộc khu đô thị số 1, trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, đối với lô đất 6.421,13 m² để đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo.

1.5. 13 Dự án chuẩn bị đầu tư: kế hoạch vốn 1.950 triệu đồng, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Trong năm 2021, UBND huyện Côn Đảo được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 13 dự án trong đó có 02 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; còn lại 11 dự án trong 6 tháng đầu năm vẫn đang trong giai đoạn làm thủ tục.

2. Tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn phân cấp cho huyện: (vốn giao đầu năm 2021): Tổng số 33 dự án; kế hoạch vốn: 124.690 triệu đồng, ước giải ngân Kế hoạch vốn năm 2021 chỉ 6,56% trong đó: gồm: 05 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành; 04 dự án chuyển tiếp; 12 dự khởi công mới; 12 dự án chuẩn bị đầu tư, bao gồm:

2.1. 05 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: kế hoạch vốn 4.840 triệu đồng; ước giải ngân 51,0% kế hoạch vốn năm 2021. Cụ thể:

- Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 1: kế hoạch vốn 2.469 triệu đồng; ước giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Dự án khởi công tháng 04/2021. Hiện đang triển khai thi công tuyến đường trong phần diện tích đã bàn giao mặt bằng.

- Về công tác BTGPMB: mới thực hiện xong việc kiểm đếm cây rừng và kiểm kê đất của các tổ chức và hộ dân trong dự án; và chờ thủ tục chuyên mục đích sử dụng rừng tự nhiên:

- Dự án Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng: Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu: Công tác thi công xây dựng đã hoàn thành; đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán dự án.

- Dự án xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm: kế hoạch vốn 1.589 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Công trình đã được nghiệm thu, đang thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án.

- Dự án Xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 1: kế hoạch vốn 782 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2. 04 dự án chuyển tiếp: kế hoạch vốn: 8.250 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Cụ thể:

- Dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư 9a: kế hoạch vốn: 7.000 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn 2021; dự án chưa khởi công xây dựng do vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

- Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo: năm 2021 không bố trí vốn; Dự án có khối lượng hoàn thành đạt 90%; đang hoàn tất các thủ tục, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: Đã được HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vào tháng 6/2020 và đã khởi công xây dựng trên diện tích đất đã được bàn giao vào tháng 4/2021, công tác bồi thường trên phần diện tích đất còn lại vẫn chưa hoàn tất. Năm 2021 không bố trí vốn.

- Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo: kế hoạch vốn: 1.250 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Hiện vẫn đang rà soát tổng thể quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo và cập nhật số liệu biến động kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.

2.3. 12 dự án khởi công mới: kế hoạch vốn: 111.000 triệu đồng, chiếm 89,02% kế hoạch vốn XDCB phân cấp; ước giải ngân ước chỉ **đạt 5%** kế hoạch vốn năm 2021. Cụ thể:

- Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương; kế hoạch vốn: 10.000 triệu đồng; ước giải ngân đạt 35% kế hoạch vốn năm 2021. HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đã bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 5/2021.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết: kế hoạch vốn: 10.000 triệu đồng; ước giải ngân đạt 20% kế hoạch vốn năm 2021; HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư; vẫn trong làm thủ tục thu hồi đất và lựa chọn nhà thầu.

- Dự án Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép: kế hoạch vốn: 12.000 triệu đồng; ước giải ngân đạt chỉ 0,55% kế hoạch vốn năm 2021; HĐND huyện Côn Đảo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại tháng 11/2020. Hiện vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt.

- Dự án Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ: kế hoạch vốn: 25.500 triệu đồng; ước giải ngân chỉ đạt 0,58% kế hoạch vốn năm 2021. Chủ đầu tư đang trình Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Dự án Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch: kế hoạch vốn: 13.500 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Do dự toán phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên:

- Dự án Xây dựng cơ Sở hạ tầng Cum công nghiệp Bến Đầm giai đoạn 2: kế hoạch vốn: 25.000 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đơn vị tư vấn đang triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn 2 trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Vốn xố số kiến thiết đầu tư cơ sở vật chất các trường học năm 2021 (gồm Trường mầm non Hướng Dương; Trường mầm non Tuổi Thơ; Trường tiểu học Cao Văn Ngọc; Trường THCS Lê Hồng Phong; Trường THPT Võ Thị Sáu): Tổng kế hoạch vốn: 11.056 triệu đồng; chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

- UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa trường học năm 2021 từ 31/12/2020.

2.4. 12 dự án chuẩn bị đầu tư: kế hoạch vốn: 600 triệu đồng. Chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Trong đó có 12 dự án do BQL Dự án ĐTXD được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, 01 dự án giao Phòng Giáo dục -Đào tạo và 01 dự án giao Ban Quản lý Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư.

3. Các dự án XD CB bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Tổng số vốn bố trí năm 2021 là 2.700 triệu đồng gồm 03 dự án, ước giải ngân 2.192 triệu đồng, đạt 81,19% kế hoạch, cụ thể:

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Cao Văn Ngọc năm 2019: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 183 triệu đồng, đã giải ngân 174 triệu đồng, đạt 95,0% kế hoạch vốn. Dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trạm y tế Cỏ Ống - Trạm y tế Bến: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 785 triệu đồng, đã giải ngân 286 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch vốn, Dự án đã hoàn thành, đang lập các thủ tục quyết toán;

- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ năm 2019: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 1.732 triệu đồng, đã giải ngân 1.732 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Dự án đã quyết toán.

4. Các dự án kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021: Tổng kế hoạch vốn 64.522 triệu đồng, ước giải ngân 11.887 triệu đồng, chỉ đạt 18,42% kế hoạch, gồm 15 dự án, cụ thể: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K; Xây dựng một số tuyến đường theo quy hoạch khu Bến Đầm; Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu; Xây dựng trường mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1); Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A); Sửa chữa kè biển đường Tôn Đức Thắng; Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Bến Đầm (giai đoạn 1); Đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép; Tuyến đường kết nối từ khu dân cư 9A đến đường Nguyễn Văn Cừ; Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương; Đường xuống các bãi tắm; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết; Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn Đảo:

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm 2021: Tổng kế hoạch vốn 31.338 triệu đồng, ước giải ngân 1.466 triệu đạt 4,7% kế hoạch vốn. Trong đó

1. Các dự án bố trí đầu năm 2021: Kế hoạch vốn 27.005 triệu đồng gồm 13 dự án, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

2. Các dự án bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Kế hoạch vốn bố trí năm 2021 là 3.408 triệu đồng cho 05 dự án, đã giải ngân 854 triệu đồng, đạt 25,06% kế hoạch.

3. Các dự án chuyển số dư dự toán năm 2020 sang năm 2021: Tổng số vốn chuyển sang năm 2021 là 925.700.000 đồng cho 02 dự án, đã giải ngân 621.700.000 đồng, đạt 67,16%.

III. Thẩm tra về dự thảo Nghị quyết: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với UBND huyện về mặt thể thức và nội dung như dự thảo Nghị quyết.

B. VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG TÂM NĂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà UBND huyện đề ra nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 theo từng quý đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

C. Ý KIẾN THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI:

I. Về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công mua sắm - sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm 2021:

1. Về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công: Qua thẩm tra các số liệu cụ thể nêu tại báo cáo số 197/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau: Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm hầu hết các dự án chậm về tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp cụ thể là:

a. Các dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh: gồm **26 dự án**; tổng kế hoạch vốn: **329.950 triệu đồng**; ước giải ngân chỉ đạt **23,64%** kế hoạch vốn. Trong đó;

- 01 Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: chưa giải ngân được nguồn vốn;

- 09 dự án chuyên tiếp: có tỷ lệ giải ngân ước đạt 15,3%;

- 01 dự án khởi công mới: ước giải ngân đạt 12,9%

- 02 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, ước giải ngân chỉ đạt 0,5%

- Các dự án chuẩn bị đầu tư chưa có tỷ lệ giải ngân.

b. Các dự án từ nguồn vốn phân cấp: Tổng số 33 dự án; kế hoạch vốn: 124.690 triệu đồng, ước giải ngân chỉ đạt 6,56% trong đó:

- 05 Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: ước giải ngân 51% kế hoạch vốn. Trong đó: 01 dự án ước giải ngân đạt 100% Kế hoạch vốn, 02 năm 2021 không bố trí vốn và 02 dự án chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- 04 dự án chuyên tiếp: tỷ lệ giải ngân 0%. Trong đó: 02 dự án không bố trí vốn 2021; 02 dự án chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- 12 dự án khởi công mới: ước giải ngân chỉ đạt 5% kế hoạch vốn.

- 12 dự án chuẩn bị đầu tư chưa có tỷ lệ giải ngân.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến tiến độ triển khai dự án chậm và tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân kế hoạch vốn giao là do:

Nguyên nhân khách quan: Ban Kinh tế - Xã hội đồng tình với UBND huyện về một số nguyên nhân khách quan như: Một số dự án do có chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công từ ngân sách nhà nước sang hình thức đầu tư xã hội hóa;

một số dự án qua trình triển khai còn vướng về thủ tục chuyển đổi đất rừng...Ngoài ra còn nguyên nhân chủ quan nội tại đó là:

- Công tác phối hợp để lập các thủ tục đầu tư của các dự án/nhiệm vụ, công tác phối hợp để triển khai đo đạc kiểm đếm, đối với những dự án có thu hồi đất của dân để đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa có sự phối nhịp nhàng và chặt chẽ, thiếu tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan có liên quan chưa cao, nhất là đối với các dự án/nhiệm vụ đầu tư từ nguồn vốn XDCB phân cấp.

- Một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời chủ động trong công tác lập các thủ tục thanh quyết toán công trình để đạt tỷ lệ giải ngân theo tiến độ khối lượng công việc...

II. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm 2021: Hầu hết các dự án mua sắm, sửa chữa chưa có tỷ lệ giải ngân, hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, cụ thể là:

- Các dự án bố trí đầu năm 2021: Kế hoạch vốn 27.005 triệu đồng gồm 13 dự án, chưa giải ngân kế hoạch vốn.

- Các dự án bố trí từ nguồn kết dư ngân sách: Kế hoạch vốn 3.408 triệu đồng cho 05 dự án, ước đã giải đạt 25,06% kế hoạch, cụ thể:

- Riêng các dự án chuyển số dự dự toán 2020 sang 2021 để thực hiện: đã giải ngân đạt 67,14%.

III. Một số kiến nghị, đề xuất:

1. Đối với HĐND huyện:

a. Thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2021 mà UBND huyện trình kỳ họp, trên cơ sở kết quả thẩm tra, kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

b. Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng cuối năm 2021

2. Đối với UBND huyện:

a. Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân công từ đất liền ra đảo hoặc huy động lực lượng lao động tại chỗ để triển khai các dự án đầu tư, đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Khẩn trương lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án thanh toán khối lượng hoàn thành. Đôn đốc các nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi khối lượng để giải ngân đạt kế hoạch vốn được bố trí.

b. Đối với các dự án khởi công mới: Tiếp tục chỉ đạo theo dõi đôn đốc để sớm hoàn tất thủ tục chuyển đổi đất rừng; đối với các dự án có thu hồi đất, đền

bù giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch để dự án sớm được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Côn Đảo, đồng thời đạt được tỷ lệ giải ngân vốn được bố trí.

c. Đối với các dự án đã đủ điều kiện: Kịp thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công tác này, đảm bảo quỹ đất sạch phục vụ việc thi công các dự án. Đồng thời, đối với các dự án đang trình Sở chuyên ngành thẩm định thì tiếp tục liên hệ, đôn đốc sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

d. Thông tin báo cáo: Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình kỳ họp xem xét quyết định./.

Nơi nhận

- Thường trực HĐND huyện (b/c)
- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện
- Các đại biểu HĐND huyện
- Các đơn vị có liên quan
- Đảng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu, VP và Ban KTXH

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Trinh